

VOORTGANGSRAPPORTAGE – PROJECT RENOVATIE GEBOUW C




1 Algemene gegevens

Projectnaam:	Renovatie Gebouw C	Bestuurlijk opdrachtgever:	Mevr. W. de Zoete
Projectnummer:	V000030	Ambtelijk opdrachtgever:	Concerndirecteur
Projectmanager:	Behandelend ambtenaar	Rapportageperiode:	Oktober 2021 t/m maart 2022
Startdatum:	17 oktober 2018 (formele start met akkoord PS)	Einddatum project:	2 ^e helft 2022

2 Status van het project

	Scope	Planning	Financiën	Risico's	Overall
Actueel	😊	😊	😊	😐	😊
Vorige periode	😊	😊	😊	😐	😊

3 High and lowlights

High and lowlights		Impact		
		Planning	Financieel	Risico's
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Asbestsanering afgerond, opbouw in volle gang ➤ Project op planning en projectorganisatie op orde 	-	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Situatie rondom Coronavirus 	Mogelijk	Mogelijk	Ja
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Niet van toepassing 	-	-	-

VOORTGANGSRAPPORTAGE – PROJECT RENOVATIE GEBOUW C

4 Status planning – financiën – risico's per deelproject

	Scope	Planning	Financiën	Risico's	Overall
Uitvoering renovatie	😊	😊	😊	😊	😊
Verhuisbewegingen vanuit elders naar C	😊	😊	😊	😊	😊
Inbouw en inrichting	😊	😊	😊	😊	😊


Toelichting op de afwijkingen

Afgeronde deelprojecten

De deelprojecten 'Vorbereidingsfase', 'Aanbesteding', 'Verhuisbewegingen van C naar elders', 'Voorzieningen BG Gebouw A', 'Asbestinventarisatie' en 'Asbestsanering' zijn zowel inhoudelijk als financieel afgerond in een voorgaande VGR en derhalve verwijderd uit bovenstaande tabel. Het deelproject 'Asbestsanering' wordt in de voorliggende rapportage afgewikkeld.

Op dit moment is geen sprake van afwijkingen.

5 Planning



Op basis van de huidige stand van zaken wordt het gerenoveerde Gebouw C conform planning in gebruik genomen in de 2^e helft van 2022.

<p>Verloopt het project conform planning?</p> <p>De deelprojecten 'Vorbereidingsfase', 'Aanbesteding', 'Verhuisbewegingen van C naar elders', 'Voorzieningen BG Gebouw A', 'Asbestinventarisatie' en 'Asbestsanering' zijn zowel inhoudelijk als financieel afgerond. Tot op heden heeft de Covid-19 situatie geen gevolgen voor de planning of de financiën van het project.</p>	Ja
<p>Is de beschikbare capaciteit (resources) conform planning?</p> <p>Zowel het overall projectteam als de teams voor de deelprojecten zijn op orde.</p>	Ja

VOORTGANGSRAPPORTAGE – PROJECT RENOVATIE GEBOUW C

Activiteiten rapportage periode:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ De realisatie van de ruwbouw en inbouw is in volle gang en verloopt volgens planning. ➤ Studenten van het Christelijk Lyceum Delft hebben meubels ontworpen voor Gebouw C. ➤ Inrichting van de Statenzaal afgestemd met werkgroep PS.
Activiteiten volgende periode:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Verder afronden realisatie ruw- en inbouw. ➤ Oplevering Gebouw C door de aannemer. ➤ Inrichting audiovisuele middelen en losse inventaris. ➤ Testen van de werking van alle installaties.
Niet opgeleverd:	n.v.t.

Leerlingen van het Technasium van het Christelijk Lyceum Delft ontwerpen meubels voor het hoofdgebouw van het provinciehuis. Deze opdracht kregen ze naar aanleiding van de aanstaande inrichting van het gerenoveerde Gebouw C waarbij zoveel mogelijk materiaal circulair is gebruikt. Het projectteam van de verbouwing gaf de leerlingen de opdracht mee om in groepjes van 3 of 4 - op basis van een thema - een passend meubel te ontwerpen wat een plaats kan krijgen in het vernieuwde hoofdgebouw. De ontwerpen zijn getoetst op realiseerbaarheid, functionaliteit, duurzaamheid en circulariteit. Daarnaast stond de creativiteit, die aan moest sluiten bij de aangereikte thema's, voorop. De 8 thema's die bij de opdracht horen zijn geënt op Zuid-Hollandse onderwerpen: Hollandsche Duinen; Glazen Stad; De Pier; Energy Island; Naturalis; Biesbosch; Space Center; Hyper blue. De ontwerpen met de meeste punten binnen een thema worden gemaakt en in het provinciehuis geplaatst. In totaal zijn 8 ontwerpen in de prijzen gevallen. De school krijgt als cadeau één van de winnende ontwerpen om die te plaatsen in het gebouw van het Christelijk Lyceum.

6 Financiën

Prognose versus budget renovatie

	Toegekend budget:	Actuele kosten (incl. aangegane verplichtingen)	Nog te verplichten	Prognose
Renovatiebudget Gebouw C	€ 48,6 mln.			
Uitbreiding scope: integrale WKO	€ 2,9 mln.			
Totaal renovatiebudget	€ 51,5 mln.	€ 48,6 mln.	€ 2,9 mln.	€ 51,5 mln.

Volgens het huidige inzicht wordt het project met een positief saldo afgesloten. In de 2^e helft van dit jaar wordt de eindcalculatie opgesteld. Mocht er een situatie ontstaan waarbij tot nadere overeenstemming moet worden gekomen over meer- en minderwerk, dan zal dit worden meegenomen in de eindcalculatie van het project.

7 De belangrijkste risico's uit het risicolog

Periodiek worden de risico's welke aan het renovatieproject zijn verbonden, de gevolgen van deze risico's en de beheersing van deze risico's geactualiseerd in het risicolog. De belangrijkste risico's zijn opgenomen in deze paragraaf. De risicoparagraaf is bijgewerkt tot en met maart 2022.

VOORTGANGSRAPPORTAGE – PROJECT RENOVATIE GEBOUW C

Risico: ontwikkeling van de situatie rondom het coronavirus

Op dit moment zijn er geen beperkende maatregelen meer waarmee rekening moet worden gehouden. Het risico dat corona of rondom corona beperkende maatregelen effect hebben op de doorlooptijd van de renovatie en het moment van oplevering door de aannemer is minimaal. Wel blijft er een zeer gering risico bestaan dat corona of nieuw in te voeren beperkende maatregelen invloed hebben op de doorlooptijd van de inrichting nadat het pand door de aannemer is opgeleverd.

8 Beslispunten ambtelijk opdrachtgever

N.v.t.

9 Accordering opdrachtgever

Opgesteld Projectmanager:
d.d. 13-04-2022
Akkoord ambtelijk opdrachtgever:
d.d. 14-04-2022