

VOORTGANGSRAPPORTAGE ACTIVITEITEN PROJECT "KWALITEITSIMPULS MEIJENDEL

Datum 26 maart 2019
 Onderwerp Voortgangsrapportage 2019 "Kwaliteitsimpuls Meijendel"
 Behandelaar [REDACTED]@dunea.nl

De voortgangsrapportage voor 2019 behorend bij de meerjarige URG projectsubsidie van maximaal € 303.325,00 voor de jaren 2016-2020 voor de activiteiten voor Project "Kwaliteitsimpuls Meijendel" (verleend in uw brief van 1 juni 2016 met kenmerk PZH-2016-554305584).

1) Algemeen

In navolging van onze voortgangsrapportage in 2018 is het cluster 'Duin & Natuur' van de projectenafdeling van Dunea bezig om deze projecten voor te bereiden en uit te voeren. Wij verwachten alle projecten binnen de looptijd van de subsidie uitgevoerd te hebben. De in deze rapportage genoemde financiële cijfers voor 2019 bevatten de realisatie t/m 31 december 2018.

Figuur 1: een schematische beoordeling van de voortgang van de activiteiten

Activiteit	Gerapporteerd in 2018	Planning 2019
Herinrichten duintuin	😊	😊
Aanleg / verbeteren uitzichtpunten	😊	😊
Verbeteren recreatieve ontsluiting	😊	😊
Cultuurhistorische wandelroute	😊	😊

2) Herinrichten duintuin

Inhoudelijke toelichting

De realisatie van onze nieuwe educatieve duintuin is in uitvoering en wordt afgerond in april 2019. In de duintuin is een educatieve inrichting gerealiseerd welke bezoekers prikkelt om te leren over de natuur, geschiedenis en drinkwaterproductie in onze duinen. De duincampus (zoals de nieuwe naam luidt) is zowel toegankelijk voor gezinnen als bezoekers met een beperking. Daarnaast zijn er voor schoolklassen twee buitenleslokalen ingericht. Onze collega's van bezoekerscentrum De Tapuit gaan educatieve activiteiten en programma's ontwikkelen die hier in 2019 aan gezinnen en basisschoolklassen kunnen worden aangeboden.

Financiën

	Gerapporteerd in 2018	realisatie t/m 31-12-2018
Eigen bijdrage Dunea	€ 265.275	€ 265.275
Subsidie provincie	€ 143.725	€ 143.725
Totale begroting project	€ 409.000	€ 409.000
Kosten dusver	€ 53.576	€ 212.247
Ongerealiseerd	€ 355.424	€ 196.753

Planning

Volgens de oorspronkelijke planning zou deze activiteit gefaseerd worden gerealiseerd in de periode 1 september 2016 tot uiterlijk 31 december 2020. Zoals wij in 2018 al gerapporteerd hebben is er gekozen om het project in één werkseizoen uit te voeren. De uitvoering start op 15 oktober 2018 en is gereed in april 2019. De officiële opening volgt in het tweede kwartaal van 2019. De provincie wordt hiervoor uiteraard uitgenodigd.

3) Aanleg / verbeteren uitzichtpunten

Inhoudelijke toelichting

De scope, precieze uitzichtpunten inclusief categorisering en wensen zijn in beeld gebracht. Ook is een eerste budgetraming gemaakt. Op basis hiervan wordt een initiatiefdocument opgesteld. Na interne goedkeuring gaat het cluster aan de slag met de ontwikkeling (VO en DO) en uitvoering van deze activiteit.

Financiën

	Gerapporteerd in 2018	realisatie t/m 31-12-2018
Eigen bijdrage Dunea	€ 98.470	€ 98.470
Subsidie provincie	€ 98.470	€ 98.470
Totale begroting project	€ 196.940	€ 196.940
Kosten dusver	€ 27.860	€ 27.860
Ongerealiseerd	€ 169.080	€ 169.080

Planning

Zoals wij in 2018 al gerapporteerd hebben beoogd het cluster te starten met de uitvoering in het veld op 1 september 2019 en gereed te zijn op 1 maart 2020. Die planning is ongewijzigd.

4) Verbeteren recreatieve ontsluiting

Inhoudelijke toelichting

Zoals wij in 2018 gerapporteerd hebben is deze activiteit grotendeels volgens planning gerealiseerd: de witte wandelroute is verbeterd door het aanbrengen van halfverharding, de entree Meijendelseweg en verkeersafwikkeling is deels heringericht en geoptimaliseerd, de rode en blauwe wandelroute zijn geoptimaliseerd. Er liggen nog wat restpunten die nu worden opgepakt. Er is inmiddels een verkeerskundige ingehuurd die advies uitbrengt over mogelijke verbetering van de verkeersafwikkeling bij de rotonde.

Financiën

	Gerapporteerd in 2018	realisatie t/m 31-12-2018
Eigen bijdrage Dunea	€ 36.730	€ 36.730
Subsidie provincie	€ 36.730	€ 36.730
Totale begroting project	€ 73.460	€ 73.460
Kosten dusver	€ 31.320	€ 31.320
Ongerealiseerd	€ 42.140	€ 42.140

Planning

Zoals wij in 2018 gerapporteerd hebben is deze activiteit grotendeels gerealiseerd en verwacht Dunea deze activiteit in de looptijd van het project te hebben afgerond, dus voor 31 december 2020. Die planning is ongewijzigd.

5) Cultuurhistorische wandelroute

Inhoudelijke toelichting

De scope, precieze route en inhoudelijke verhaallijnen en wensen zijn in beeld gebracht. Ook is een eerste budgetraming gemaakt. Op basis hiervan wordt een initiatiefdocument opgesteld. Na interne goedkeuring gaat het cluster aan de slag met de ontwikkeling (VO en DO) en uitvoering van deze activiteit.

Financiën

	Gerapporteerd in 2018	realisatie t/m 31-12-2018
Eigen bijdrage Dunea	€ 24.400	€ 24.400
Subsidie provincie	€ 24.400	€ 24.400
Totale begroting project	€ 48.800	€ 48.800
Kosten dusver	€ 0	€ 0
Ongerealiseerd	€ 48.800	€ 48.800

Planning

Zoals wij in 2018 al gerapporteerd hebben beoogd het cluster te starten met de uitvoering in het veld op 1 september 2019 en gereed te zijn op 1 maart 2020. Die planning is ongewijzigd.