

Bijlage 6 Detailoverzichten paragraaf Vaarwegen  
VGR Infra 2022

## EVW010509 Bochtafsnijding Delftse Schie - Overschie (incl. studiekosten)

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2022		31-12-2022		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp																
Voorbereiding		23-8-2016		23-8-2016												
Uitvoering	24-8-2016	1-8-2022		1-8-2022												

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

### Toelichting op mutaties tijdsplanning:

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2022	BIJSTELLING	PZI 2023
Bruto budget		18,9		18,9
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig	1,8		1,8
Netto bijdrage PZH	Investering	17,1		17,1

### Toelichting op mutaties Budget:

### Toelichting op scopewijziging:

nvt

### Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Niet meer opgenomen risico's t.o.v. de vorige periode

## EVW081202A Vervangen Steekterbrug

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2022		31-12-2022		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
<b>Definitie</b>																
<b>Ontwerp</b>	23-3-2022	29-7-2022	2-1-2023	31-12-2023												
<b>Vorbereiding</b>	29-7-2022	1-9-2024	2-7-2023	31-12-2025												
<b>Uitvoering</b>	1-9-2024	8-9-2026	2-7-2025	31-7-2027												

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

### Toelichting op mutaties tijdsplanning:

In December is door Provinciale Staten besloten dat de huidige beweegbare brug wordt vervangen door een vaste brug. De voorbereidingstijd was te ruim ingeschat ten opzichten de vorige rapportage.

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2022	BIJSTELLING	PZI 2023
<b>Bruto budget</b>		30,1	8,5	38,6
<b>Inkomsten van derden</b>	BDU			
	Overig	2,4		2,4
<b>Netto bijdrage PZH</b>	Overig	27,7	8,5	36,2
	Reserve			

### Toelichting op mutaties Budget:

Budgetbehoefte aangepast in Statenbesluit 14 december 2022

### Toelichting op scopewijziging:

Besloten is voor een scope van een vaste brug. De voorbereidingen voor de aanbesteding en het maken van een Definitief Ontwerp zijn gestart.

### Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Bewoners zijn bang voor hinder (verkeer)	1. Woningen niet altijd toegankelijk. 2. Meer last van opstoppingen N207	1. klachten omgeving. 2. Imagoschade	Met aannemer een plan ontwikkelen dat rekening houdt met een goede bereikbaarheid. Monitoring	B
Bewoners zijn bang voor hinder (omgeving)	1. Bewoners zijn bang voor trillingen. 2. Bewoners ondervinden schade door trillingen. 3. Bewoners willen geen bouwverkeer in de straat. 4. Bewoners zijn bang voor schade.	1. Vertraging in de bouw	1. Klankbordgroep 2. Bewoners/klankbordgroep ideeën meenemen in fase 4 van de aanbesteding met de aannemer 3. beperking bouwverkeer opnemen in EMVI	B
Constructieve veiligheid bestaande brug komt in gevaar.	De bestaande Steekterbrug moet te lang in gebruik blijven.	Extra onderhoudswerkzaamheden uitvoeren om de bestaande brug veilig te houden. Of indien nodig gewichtsbepaling instellen voor het verkeer.	DBI heeft recentelijk een inspectie uitgevoerd waaruit is gebleken dat de brug nog voldoende sterk is. De brug periodiek monitorren om te controleren of de constructieve veiligheid niet in het geding is.	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

### Niet meer opgenomen risico's t.o.v. de vorige periode

--

## EVW101702 Vervangen Concordiabrug (verbetering kruising weg-vaarweg)

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2022		31-12-2022		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
<b>Definitie</b>																
<b>Ontwerp</b>			2-1-2023	31-12-2023												
<b>Vorbereiding</b>			2-1-2024	31-12-2025												
<b>Uitvoering</b>			2-1-2026	1-7-2027												

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

### Toelichting op mutaties tijdsplanning:

--

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2022	BIJSTELLING	PZI 2023
<b>Bruto budget</b>		11,5		11,5
<b>Inkomsten van derden</b>	BDU			
	Overig			
<b>Netto bijdrage PZH</b>	Overig	11,5		11,5
	Reserve			

### Toelichting op mutaties Budget:

--

### Toelichting op scopewijziging:

--

### Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Discussie met gemeente Gorinchem over tijdelijke situatie bij groot onderhoud Concordiabrug. Moet er een tijdelijke brug aangelegd worden of niet.	Bereikbaarheid Gorinchem voor nood en hulpdiensten	Hogere kosten project groot onderhoud Concoriabrug	Overleg met gemeente Gorinchem over bijdrage aan tijdelijke brug.	B
				B
				B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

### Niet meer opgenomen risico's t.o.v. de vorige periode

--

## EVW011202 Verplaatsing Loswal/Ligplaatsen Schieoevers Delft

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2022		31-12-2022		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
<b>Definitie</b>	1-7-2019	1-10-2019	1-7-2019	1-10-2019												
<b>Ontwerp</b>	1-10-2019	1-2-2019	1-10-2019	1-2-2019												
<b>Vorbereiding</b>		31-12-2023		31-12-2023												
<b>Uitvoering</b>	1-1-2024	1-1-2025	1-1-2024	1-1-2025												

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

### Toelichting op mutaties tijdsplanning:

Het bestemmingsplan is in december 2022 door de gemeenteraad van Delft ter inzage gelegd. Er wordt bezwaar aangetekend, de uitkomst is nog niet bekend.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)			
	PZI 2021	BIJSTELLING	PZI 2022	
<b>Bruto budget</b>	10,0	4,1	14,1	
<b>Inkomsten van derden</b>	BDU			
	Overig	3,5	3,5	
<b>Netto bijdrage PZH</b>	6,5	4,1	10,6	

### Toelichting op mutaties Budget:

Het investeringskrediet uit de samenwerkingsovereenkomst 2019 was €9,9 mln. verdeeld over €6,4 mln. voor PZH en €3,5 mln. Delft. Het DO (januari 2022) is begroot op € 14.1 mln. met een PZH bijdrage van € 10,6 mln.  
In Najaarsnota 2022/Kadernota 2023 is gevraagd en toegekend een extra investeringskrediet van €4,1 mln.

### Toelichting op scopewijziging:

### Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Er wordt onvoldoende rekening gehouden met gevolgend voor de omgeving van de zandhandel	Er is nog onvoldoende inzicht in de effecten (stikstofberekening, bedrijfsvoering). Er is geen rekening gehouden met de aard van de effecten (bijvoorbeeld geluid)	Bezwaren, planning wordt nietgehaald en druk op planning realisatie Gelatinebrug.	Effecten in beeld brengen	B
Nieuwe locatie loswal wordt door omgeving ter discussie gesteld.	Bezorgdheid over gevolgen van activiteiten loswal op het gebied van stof, geluid en trillingen	Bezwaar en beroepsprocedures en daarmee vertraging realisatie	Nadere toelichting geven op locatiekeuze	N
<b>B: Bestaand risico / N: Nieuw risico</b>				
<b>Niet meer opgenomen risico's t.o.v. de vorige periode</b>				
Het is noodzakelijk om gronden te kunnen verwerven voor realisatie loswal en ligplaatsen	Alle gewenste functies vragen meer dan de nu beschikbare ruimte	Vertraging en kosten verhoging	Eisen aanpassen of grond aankopen	N
Eri s onvoldoende ruimte om fietspad Schiekade in te passen	Eisen vanuit het ontwerp.	Verkeersveiligheid in het geding	Ontwerp aanpassen of grond aankopen	N
Wensen van Delft, ook voetpad, extra groen	onvoldoende interne afstemming binnen gemeente Delft.	budgetverhoging	Nader overleg met de gemeente Delft over financiering extra wensen.	N