

Provincie Zuid-Holland

Postbus 90602
2509LP DEN HAAG

Datum: 16 juli 2020
Ons kenmerk: 2019121333958
Afdeling: Risicobeheersing
Onderwerp: Planning werkzaamheden
Locatie: Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag

Geachte

Op 6 juli 2020 is met u een overleg geweest betreffende de stand van zaken van het project Brandveiligheid Provinciehuis Zuid-Holland. Tijdens dit overleg is door u aangegeven dat de planning en de einddatum van de werkzaamheden, die eerder met ons gedeeld en akkoord bevonden zijn, niet gehaald gaan worden.

Inmiddels hebben wij van u een overzicht ontvangen waarin vermeld staat welke werkzaamheden zijn afgerond, op dit moment in uitvoering zijn of nog in uitvoering worden genomen. Daarbij heeft u een nieuwe planning gegeven met een einddatum voor alle werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2022.

Uit eerdere brandscans is gebleken dat er meerdere gebreken zijn geconstateerd, waardoor niet wordt voldaan aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Wij hebben aan de hand van een brandveiligheidscontrole geconcludeerd dat deze gebreken opgelost moeten worden.

Echter gezien de huidige staat van de (extra beschermde) vluchtroutes, de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, de aanwezigheid van een BHV-organisatie, de aanwezigheid van beveiligingsfunctionarissen en de zelfredzaamheid van het aanwezige personeel achten wij het risico laag bij ernstige gevolgen tijdens een calamiteit.



Met de termijnen van de nieuwe planning gaan we akkoord met inachtneming van de volgende punten:

1. De aanpassingen welke als doel hebben de brandveiligheid van het gebouw op niveau te brengen, moeten minimaal voldoen aan het reeds verkregen niveau.
2. De aanpassingen moeten conform de planning gereed zijn in het eerste kwartaal van 2022.
3. De BHV-organisatie moet altijd zijn afgestemd op het op dat moment aantal aanwezige werknemers, bezoekers, minder validen, verbouwingpersoneel, enzovoorts. Er moet daarvoor continu de beschikking zijn over gegevens zoals onder andere:
 - welke personen zijn wanneer aanwezig
 - genoeg aantal BHV'ers aanwezig
 - het plaatsvinden van eventuele brandgevaarlijke werkzaamheden
 - adequate maatregelen om een beginnende brand te kunnen blussen.

Graag willen wij op de hoogte worden gehouden over de voortgang van het project en uiteraard is een vervolg overleg altijd mogelijk.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met bereikbaar via telefoonnummer:

Met vriendelijke groet,

