

**GS brief aan Provinciale Staten**

**Provinciehuis**  
Postbus 90602  
2509 LP Den Haag  
T 070 - 441 66 11  
[www.zuid-holland.nl](http://www.zuid-holland.nl)

**Datum**  
1 juni 2023

**Ons kenmerk**  
PZH-2023-831630077  
DOS-2007-0007332

**Bijlagen**  
-

Aan Provinciale Staten

**Onderwerp:**

Voortgang Meeslouwerplas

Geachte Statenleden,

Het recreatiegebied Vlietland bestaat uit twee met elkaar verbonden plassen (de Noordplas of recreatieplas en de Meeslouwerplas) omzoomd met bosschages en stranden. Het gebied is eigendom van de provincie en wordt in onze opdracht beheerd door Staatsbosbeheer, delen van het gebied zijn door de provincie in erfpacht gegeven aan [Recreatiecentrum Vlietland B.V.](#) Het gebied is ontstaan als zandwinlocatie. In de Meeslouwerplas is de zandwinning dicht bij de oevers uitgevoerd waardoor begin van deze eeuw op enkele plekken de oevers zijn ingestort. In vervolg op motie Loose in 2007 waarin het college werd opgeroepen om medewerking te verlenen aan de "Vlietlandvariant", is in 2007 een Europese aanbesteding gestart die na een onderhandelfase in 2009 heeft geleid tot gunning aan bouwbedrijf BAM-Infra.

**Voorgeschiedenis**

Het verondiepen van de Meeslouwerplas met grond en baggerspecie in opdracht van Provincie Zuid-Holland, is door BAM in 2010 gestart en in 2020 beëindigd. Doordat er minder materiaal in de Meeslouwerplas is toegepast dan bedacht tijdens de ontwerpfase, zijn oorspronkelijke afspraken met de provincie en gebiedspartijen slechts ten dele uitgevoerd. Er is een ophaalbrug gebouwd, een krekengebied gerealiseerd en oevers zijn gestabiliseerd. De provincie heeft de afspraak over de aanleg van geluidwerende voorzieningen langs de A4 zelf ingevuld in overleg met de gebiedspartijen (zie statenbesluit 7536).

**Project Meeslouwerplas**

In de periode 2010-2020 is de Meeslouwerplas verondiept en heringericht met licht verontreinigde grond en baggerslib en zijn activiteiten uitgevoerd om de natuur en recreatie in Vlietland te bevorderen. Het project nadert afronding; in dat licht delen wij u mede dat de aannemer, bouwbedrijf BAM heeft laten weten het opleverdossier inzake de Meeslouwerplas te hebben verzonden aan het bevoegd gezag, het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het waterschap zal in haar rol als bevoegd gezag, de werkwijze van BAM tijdens de verondieping beoordelen en een oordeel uitspreken over de vraag of conform vergunning is gewerkt. Indien Rijnland het opleverdossier accepteert, zal BAM als volgende stap een opleverdossier met een bredere scope aan de provincie als eigenaar van de plas en opdrachtgever, doen toekomen waarna de provincie de opgeleverde resultaten kan beoordelen.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland behandelt het dossier onder voorbehoud conform bijgaande planning.

	Bespreken met contractpartijen		Indienen rapportage bij Rijnland	Beoordeling door College van D&H	Bespreking in Commissie VW&W	Eindoordeel College D&H
Juni – december 2022	december 2022	Januari – april 2023	April 2023	Mei – juni 2023	Augustus 2023	September 2023
Afronden eindrapportage BAM-infra		aanpassen opleverrapportage BAM		Technische toelichting	Verwerken adviezen Commissie VW&W	

### Afronding

Aan BAM zijn bij aanvang van het project voorwaarden gesteld waaronder het bedrijf zijn betrokkenheid bij de Meeslouwerplas en Vlietland kan beëindigen. Die voorwaarden betreffen onder meer het monitoren van de waterkwaliteit en het in beeld brengen van de grond- en baggertoepassing in de Meeslouwerplas. BAM heeft deze zaken laten onderzoeken door onafhankelijke instanties. De Verenigde Vergadering van Rijnland zal op basis van het dossier besluiten of BAM de werkzaamheden in de Meeslouwerplas op een aanvaardbare manier heeft uitgevoerd en beëindigd of dat er nog aanvullende maatregelen nodig zijn.

In afwijking van de gestelde voorwaarden heeft BAM niet de gehele waterbodem met een afdeklaag van schone grond bedekt. Hiervoor bleek de hoeveelheid grond die vrijkwam bij de (tunnel-)bouw van de RijnlandRoute, na stabilisering van de oevers, ontoereikend. Alsnog grond van elders aanvoeren en opnieuw het water vertroebelen is schadelijker voor de waterkwaliteit en de ecologie dan berusten in de huidige situatie, concludeert Deltares.

### Onderzoek Randstedelijke Rekenkamer

Zorgen over de kwaliteit van het toegepaste materiaal leidden tot een verzoek aan de Randstedelijke Rekenkamer om het project Meeslouwerplas te onderzoeken. Het onderzoek heeft zich gericht op de rol van provincie Zuid-Holland als opdrachtgever en de uitvoering van de gemaakte afspraken. Op 20 april 2022 besprak uw commissie KNM het rapport, "Verondieping en Herinrichting Meeslouwerplas" dat de Randstedelijke Rekenkamer heeft opgesteld. Vervolgens heeft u in mei 2022, met Statenbesluit 7450 besloten alle zes gedane aanbevelingen over te nemen. In het Statenbesluit vraagt u het college, om Provinciale Staten na één jaar te informeren over de voortgang van de uitvoering van zes aanbevelingen.

Het College heeft in haar bestuurlijke reactie (*zoals opgenomen in het rapport "verondieping en Herinrichting Meeslouwerplas"*) op het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer aangegeven een aantal van de aanbevelingen uit het rapport te zien als vanzelfsprekend voor een professionele organisatie die maatschappelijke doelen opgavegericht wil bereiken.

De (eerste twee) aanbevelingen over vastleggen van afspraken en extra aandacht voor projectrisico's en projectbeheersing werden herkend en zijn opgevolgd door hieraan expliciet aandacht te schenken in de trainingen die worden gegeven aan opdrachtgevers en opdrachtnemers. Voor de verschillende uitvoeringsprojecten worden voortgangsrapportages bijgehouden die de basis vormen voor het gesprek tussen ambtelijk opdrachtnemer (projectleider) en ambtelijk opdrachtgever besproken. In deze rapportages wordt over het project gerapporteerd voor onder meer de onderdelen, planning, financiën en risico's, elk kwartaal worden deze bijgesteld.

De derde aanbeveling met betrekking tot de zorg voor een duidelijk overzicht van de geraamde kosten en opbrengsten en het bewaken van de tussentijdse realisatie heeft ook een plaats in eerdergenoemde voortgangsrapportages, specifiek de paragraaf financiën en de gesprekken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Voor het onderwerp kostenbeheersing, is relevant te noemen dat afgelopen jaar aan het kennisplatform CROW is gevraagd voor alle voor alle betrokken functionarissen een cursus Kostendeskundigheid infrastructuur o.b.v. SSK-2018 te verzorgen.

De vierde aanbeveling betreft het zorgen voor een terug- en vooruitblik en verwijzing naar relevante context en bijbehorende stukken. Ook besteedt de organisatie extra aandacht aan de leesbaarheid van stukken. Het naleven van de [afspraken](#) die zijn gemaakt op basis van de 'Direct-Duidelijk deal' gelden ook voor het verkeer met de Staten.

De vijfde aanbeveling over het benutten van kennis en adviezen van omwonenden en belanghebbende partijen heeft met betrekking tot Vlietland geleid tot een proces van co-creatie met de historisch betrokken gebiedspartijen om te komen tot een voorkeursvariant voor de geluidwerende voorziening (zie het eerder genoemde statenbesluit 7536). Deze partijen hebben hiervoor hun waardering uitgesproken. In zijn algemeenheid geldt dat het College hecht aan zorgvuldigheid bij de omgang met omwonenden en belanghebbende partijen. In het [coalitieakkoord](#) van de periode 2019-2023 is dat al verwoord. Zo is er bijvoorbeeld een professioneel team "omgevingsmanagement" dat de relatie met alle betrokkenen in de projectomgeving als centrale opgave stelt.

Over de laatste aanbeveling over een "handelingskader Publiek Private samenwerking", hebben we u op 15 november jl. een brief (PZH-2022-818113141) gestuurd. In deze brief wordt toegelicht hoe de "regeling projecten" gebruikt kan worden voor kleinere projecten met een langlopend en politiek profiel. Hierover is voorgesteld Hoofdstuk 2 van de Regeling te gebruiken en aan te sluiten bij de rapportage-afspraken uit het Programma Zuid-Hollandse infrastructuur.

### **Vervolg**

Zodra wij bericht ontvangen van het Hoogheemraadschap zullen wij u hierover informeren en kan het opleverproces aan provincie Zuid-Holland als opdrachtgever worden vervolgd. Zoals u heeft besloten tijdens genoemde vergadering van 20 april 2022 en heeft opgenomen op uw commissieplanning, worden de rapportage van de BAM en het eindoordeel van het Hoogheemraadschap aangeleverd voor en betrokken bij een bredere bespreking van het project Meeslouwervlas.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

plv. voorzitter,

drs. J. N. Baljeu