

VOORTGANGSRAPPORTAGE ACTIVITEITEN PROJECT "KWALITEITSIMPULS MEIJENDEL

Datum 23 maart 2020
 Onderwerp Voortgangsrapportage 2020 "Kwaliteitsimpuls Meijendel"
 Behandelaar [redacted]@dunea.nl

De voortgangsrapportage voor 2020 behorend bij de meerjarige URG projectsubsidie van maximaal € 303.325,00 voor de jaren 2016-2020 voor de activiteiten voor Project "Kwaliteitsimpuls Meijendel" (verleend in uw brief van 1 juni 2016 met kenmerk PZH-2016-554305584).

1) Algemeen

In navolging van onze voortgangsrapportage in 2019 is het cluster 'Duin & Natuur' van de projectenafdeling van Dunea bezig om deze projecten voor te bereiden en uit te voeren. Wij verwachten alle projecten binnen de looptijd van de subsidie uitgevoerd te hebben. De in deze rapportage genoemde financiële cijfers voor 2020 bevatten de realisatie t/m 31 december 2019.

Figuur 1: een schematische beoordeling van de voortgang van de activiteiten

Activiteit	Gerapporteerd in 2019	Planning 2020
Herinrichten duintuin	😊	😊
Aanleg / verbeteren uitzichtpunten	😊	😊
Verbeteren recreatieve ontsluiting	😊	😊
Cultuurhistorische wandelroute	😊	😊

2) Herinrichten duintuin

Inhoudelijke toelichting

Onze nieuwe educatieve duintuin, de duincampus, is volledig gerealiseerd in 2019. In de duincampus is een educatieve inrichting gerealiseerd welke bezoekers prikkelt om te leren over de natuur, geschiedenis en drinkwaterproductie in onze duinen. De duincampus is zowel toegankelijk voor gezinnen als bezoekers met een beperking. Daarnaast zijn er voor schoolklassen twee buitenleslokalen ingericht. Voor de officiële opening was ook de provincie Zuid-Holland uitgenodigd. In 2019 hebben meer dan 2400 kinderen hun 'duindiploma' gehaald.

We hebben dit project laten beoordelen door de tien leden van de Belangenraad Meijendel, een door Dunea ingesteld adviesorgaan die ons gevraagd en ongevraagd adviseert over het beheer van Meijendel. Zij beoordelen de voormalige duintuin met een gemiddeld rapportcijfers van een 6,5 en de nieuwe duincampus met een gemiddeld rapportcijfers van een 8,6.

Financiën

	Gerapporteerd in 2019	realisatie t/m 31-12-2019
Eigen bijdrage Dunea	€ 265.275	€ 291.565
Subsidie provincie	€ 143.725	€ 143.725
Totale begroting project	€ 409.000	€ 435.290
Kosten dusver	€ 212.247	€ 435.290
Ongerealiseerd	€ 196.753	€ 0

3) Aanleg / verbeteren uitzichtpunten

Inhoudelijke toelichting

Intern is goedkeuring verkregen voor de uitvoering. De uitvoering bleek duurder dan tijdens de subsidieaanvraag. Dunea staat garant voor een hogere eigen bijdrage. De kwaliteitsimpuls voor de uitzichtpunten betreft het optimaliseren van 12 uitzichtpunten in Meijendel. Hiervan zijn er 5 in de A-categorie 'top uitzichtpunt', 5 in de B-categorie 'basis uitzichtpunt' en 2 in de C-categorie 'mooi uitzicht'. 3 uitzichtpunten worden verwijderd en/of niet meer aangeduid en beheerd als uitzichtpunt. Er zijn aannemers gecontracteerd middels een aanbesteding voor

zowel de renovatie als het maken van de informatiepanelen. Er is ook een leverancier gevonden voor de levering van kijkers.

Financiën

	Gerapporteerd in 2019	realisatie t/m 31-12-2019
Eigen bijdrage Dunea	€ 98.470	€ 329.390
Subsidie provincie	€ 98.470	€ 98.470
Totale begroting project	€ 196.940	€ 427.860
Kosten dusver	€ 27.860	€ 60.031
Ongerealiseerd	€ 169.080	€ 367.829

Planning

De uitvoering zal starten in januari 2020 en voor eind 2020 gerealiseerd zijn. De werkzaamheden zullen alleen plaatsvinden buiten het broedseizoen (1 maart tot 1 september).

4) Verbeteren recreatieve ontsluiting

Inhoudelijke toelichting

Zoals wij in 2019 gerapporteerd hebben is deze activiteit grotendeels volgens planning gerealiseerd: de witte wandelroute is verbeterd door het aanbrengen van halfverharding, de entree Meijndelseweg en verkeersafwikkeling is deels heringericht en geoptimaliseerd, de rode en blauwe wandelroute zijn geoptimaliseerd. Er liggen nog wat restpunten die nu worden opgepakt Een verkeerskundige heeft advies uitgebracht over de verbetering van de verkeersafwikkeling bij de rotonde. Deze adviezen zijn wij nu aan het vertalen in concrete maatregelen.

Financiën

	Gerapporteerd in 2019	realisatie t/m 31-12-2019
Eigen bijdrage Dunea	€ 36.730	€ 36.730
Subsidie provincie	€ 36.730	€ 36.730
Totale begroting project	€ 73.460	€ 73.460
Kosten dusver	€ 31.320	€ 35.520
Ongerealiseerd	€ 42.140	€ 37.940

Planning

Zoals wij in 2019 gerapporteerd hebben is deze activiteit grotendeels gerealiseerd en verwacht Dunea deze activiteit in de looptijd van het project te hebben afgerond, dus voor 31 december 2020. Die planning is ongewijzigd.

5) Cultuurhistorische wandelroute

Inhoudelijke toelichting

De scope, precieze route en inhoudelijke verhaallijnen en wensen zijn in beeld gebracht. We zullen een digitale route ontwikkelen en deze beschikbaar maken via de app 'beleefroutes'. De ontwikkeling (VO en DO) en uitvoering van deze activiteit zal plaatsvinden tussen mei en november 2020.

Financiën

	Gerapporteerd in 2019	realisatie t/m 31-12-2019
Eigen bijdrage Dunea	€ 24.400	€ 24.400
Subsidie provincie	€ 24.400	€ 24.400
Totale begroting project	€ 48.800	€ 48.800
Kosten dusver	€ 0	€ 15.480
Ongerealiseerd	€ 48.800	€ 33.320

Planning

De route zal enkel digitaal worden gemaakt en beschikbaar worden gesteld via ene app, hierdoor kan de uitvoering plaatsvinden in het broedseizoen. Die planning is gewijzigd en zal worden uitgevoerd tussen mei en november 2020.