

MEMO

Aan Provincie Zuid-Holland, t.a.v. Bureau Subsidies, Postbus 90602, 2509 LP DEN HAAG
Kopie aan [REDACTED]
Van [REDACTED] @dunea.nl
Afdeling Tactisch Beheer
Datum 7 december 2020
Onderwerp Toelichting meldingsformulier behorend tot subsidieverlening DOS-2016-0001789

Geachte heer/mevrouw,

Deze memo is een toelichting op wijzigingen als bijlage van het meldingsformulier, behorend bij de meerjarige projectsubsidie 2016-2020 Project "Kwaliteitsimpuls Meijndel" (verleend in uw brief van 1 juni 2016 met DOS-2016-0001789).

We zijn momenteel bezig de laatste projecten af te ronden en bijbehorende documentatie voor de provincie in orde te brengen. We voorzien op dit moment een 3-tal wijzigingen die we moeten melden aan de provincie en waar we graag een reactie op ontvangen.

Wijziging van de presentaties

Voor het deelproject 'Verbeteren recreatieve ontsluiting' wilden we vanuit het activiteitenplan de volgende resultaten bereiken:

- verbeteren van de hoofdwandelroute tussen het Kievitsduin (entree) naar de vallei Meijndel (bestemming), o.a. door aanbrengen halfverharding over een lengte van 1,5 km;
- herinrichten en optimaliseren entree Meijndelseweg, o.a. door betere wegwijzers, markering, optimaliseren positie van informatie en het plaatsen van een watertappunt;
- optimaliseren verkeersafwikkeling rotonde, o.a. door inhuur externe verkeersdeskundige, markeringstekens, eventuele aanpassing van rotonde, herijken positie slagbomen (gebruikt op piekdagen) en plaatsing van een extra elektronisch 'vol bord';
- optimaliseren rode en blauwe wandelroute.

Zoals wij begin 2020 gerapporteerd hebben is deze activiteit grotendeels volgens planning gerealiseerd: de witte wandelroute is verbeterd door het aanbrengen van halfverharding, de entree Meijndelseweg en verkeersafwikkeling is deels heringericht en geoptimaliseerd, de rode en blauwe wandelroute zijn geoptimaliseerd. Een verkeerskundige heeft advies uitgebracht over de verbetering van de verkeersafwikkeling bij de rotonde. Momenteel hebben we op dit deelproject nog € 37.940 staan als ongerealiseerd. De adviezen van de verkeerskundige hebben wij vertaald in concrete maatregelen: o.a. het vernieuwen en toevoegen van nieuwe functionaliteit aan een slagbomeninstallatie en telsystemen. Hiertoe hebben we ook offertes aangevraagd. Met de recreatiedrukte door corona in de duingebieden is de noodzaak om deze locatie te verbeteren alleen maar evidenter geworden. Deze ingreep vraagt echter om nauwe afstemming met de gemeente Wassenaar en een grotere investering vanuit Dunea, dan in 2016 was begroot. Wij zijn voornemens 100% garant te staan voor deze investering en dit zelfstandig in 2021 uit te voeren.

We willen vragen of we de ongerealiseerde € 37.940 (die gereserveerd stond voor het uitvoeren van aanpassingen aan de rotonde) in plaats daarvan kunnen besteden aan advies van Mijsenaar over wayfinding (hoe vinden mensen hun weg), het maken van informatieborden en markeringen op en rond de rotonde, behorend bij het tweede punt van de resultaten uit het activiteitenplan. Dit kan op korte termijn worden uitgevoerd en was een hogere post dan oorspronkelijk voorzien.

MEMO

Vertraging van de uitvoering


De oplevering van de deelprojecten 'Verbeteren recreatieve ontsluiting' en 'Cultuurhistorische wandelroute' lopen iets uit. Wij vragen hierbij een looptijdverlenging van de subsidie aan tot en met maart 2021.

Wijziging in de begroting

De proceskosten mogen max 20% zijn van de totale projectkosten. In ons activiteitenplan (uit 2016) hebben we deze netjes opgesplitst. We hebben inmiddels geconstateerd dat we de proceskosten zoals interne begeleiding, vergunningaanvragen en een accountantsverklaring voor eigen rekening nemen en alleen directe uitvoeringskosten willen declareren. De oorspronkelijk begrootte proceskosten per deelproject willen we graag besteden aan de uitvoeringskosten van het betreffende deelproject (die hoger zijn dan oorspronkelijk voorzien). De overige hogere

Wij zien uw antwoorden graag tegemoet. Ik hoop dat wij u hiermee van voldoende informatie hebben voorzien. Voor aanvullende vragen kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,


Beleidsadviseur Natuurstrategie

RX3CC #X930X0X#00#0000#

Provincie Zuid-Holland
t.a.v. bureau Subsidies
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Ontvangst Scanstraat
14 DEC. 2020