

Detailoverzichten paragraaf Fiets VGR Infra 2019

Detailoverzicht (planning) per project m.b.t. Programma Fiets

Projectinformatie		1-1-2019	Bijstelling	Toelichting	31-12-2019
Project-nr	Projectnaam	Befietsbaar (gepland)	Bijstellings n 2019	Toelichting	Befietsbaar (gepland)
B526305	F263.5 SFR Rotterdam-Gouda (SFR20)	2021	1	Vertraging in proces voorkeursroute.	2022
B526702	F267.2 Leiderdorp - Koudekerk; gedeelte Zoeterwoude Dorp - Leiderdorp (Tunnel)	n.v.t.	0	Fietsproject heeft relatie met station Zoeterwoude Meerburg, welke mogelijk niet kan worden gerealiseerd (vervolgonderzoek loopt)	2022
B526706	F267.6 Munnikenpolder - HSL infocentrum	2019	0	in 2019 gerealiseerd.	2019
B530601	F306.1 Fietspad Brug Aarkanaal (Alphen ad Rijn - Nieuwkoop)	2020	1	Fietsproject kent vertraging door ruimtelijke procedure en grondverwerving	2021
B531400	F314 Fietspad Ter Aar - Zevenhoven	2020	n.v.t.	Fietsproject wordt niet uitgevoerd. Na onderzoek gebleken dat het niet mogelijk was uit te voeren.	n.v.t.
B544102	F441.2 Benedenkerksweg-Beijerscheweg (Krimpenerwaard)	2020	1	Vertraging door extra flora en fauna onderzoek	2021
B545600	F456 Viaduct Ypenburg	2020	0	project wordt gerealiseerd in 2020.	2020
B550802	F508.2 Fietsbrug Haagse Trekvliet (SFR)	2021	1	Vertraging veroorzaakt door langer traject keuze locatie van de fietsbrug.	2022
B558300	F583 BAR-route (Barendrecht-Ridderkerk-Albrandswaard) F15 IJsselmonde - (SFR)	2020	1	Vertraging bij deelprojecten van de snelfietsroute.	2021
B560400	F604 Oud Beijerland-Strijen	2020	2	vertraging door natuurcompensatie en grondverwerving	2022
B562300	F623 Rotterdam - Zoetermeer SFR	n.v.t.	0	Instroom nieuw project.	2022
B569500	F695 Ongelijkvloerse kruising Turborotondes	n.v.t.	0	Budget toegevoegd bij kadernota om realisatie ongelijkvloerse kruisingen bij turborotondes mogelijk te maken.	2023
B570005	F700.05 N208b (Noordkant Lisse)	n.v.t.	0	Instroom nieuw project.	2021
B580500	Uitbr fietsstallingen Dordrecht CS – Krispijnzijde (=zuidzijde)	2020	2	Vorbereidingstijd heeft langer geduurd dan gepland.	2022
B581400	Uitbr fietsstallingen Zwijndrecht	2021	0	Project in voorbereiding	2021
B590005	F900.5 Fietsbrug Oude Rijn (Katwijk)	2019	0	in 2019 gerealiseerd.	2019

Detailoverzicht (financieel) per project m.b.t. Programma Fiets

Projectinformatie		1-1-2019		Bijstellingen		31-12-2019		Toelichting 2019
Project- nr	Projectnaam	Totaal project budget	Netto PZH	Totaal project budget	Netto PZH	Totaal project budget	Netto PZH	Toelichting bijstelling
B526305	F263.5 SFR Rotterdam-Gouda (SFR20)	5.852	5.352	-500	-500	5.352	4.852	Projectscope gewijzigd (*)
B526702	F267.2 Leiderdorp - Koudekerk; gedeelte Zoeterwoude Dorp - Leiderdorp (Tunnel)	4.538	4.538	0	0	4.538	4.538	Geen bijzonderheden
B526706	F267.6 Munnikenpolder - HSL infocentrum	1.904	1.904	0	0	1.904	1.904	Geen bijzonderheden
B526807	F268.7 Kinderdijk - Schoonhoven	4.799	4.799	0	0	4.799	4.799	Geen bijzonderheden
B530601	F306.1 Fietspad Brug Aarkanaal (Alphen ad Rijn - Nieuwkoop)	2.934	2.934	0	0	2.934	2.934	Geen bijzonderheden
B531400	F314 Fietspad Ter Aar - Zevenhoven	1.516	1.516	0	0	1.516	1.516	Wordt niet uitgevoerd
B544102	F441.2 Benedenkerksweg-Beijerscheweg (Krimpenerwaard)	1.750	1.750	1.100	0	2.850	1.750	Projectscope gewijzigd
B545600	F456 Viaduct Ypenburg	1.253	1.253	0	0	1.253	1.253	Geen bijzonderheden
B550802	F508.2 Fietsbrug Haagse Trekvlief (SFR)	2.286	1.773	0	0	2.286	1.773	Geen bijzonderheden
B558300	F583 BAR-route (Barendrecht-Ridderkerk-Albrandswaard) F15 IJsselmonde - (SFR)	4.034	3.534	-500	-500	3.534	3.034	Projectscope gewijzigd (*)
B560400	F604 Oud Beijerland-Strijen	1.100	1.100	277	277	1.377	1.377	Projectscope gewijzigd
B562300	F623 Rotterdam - Zoetermeer SFR	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	Instroom nieuw project.
B569500	F695 Ongelijkvloerse kruising Turborotondes	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	Budget toegevoegd bij kadernota om realisatie ongelijkvloerse kruisingen bij turborotondes mogelijk te maken.
B570005	F700.05 N208b (Noordkant Lisse)	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400	Instroom nieuw project.
B580500	Uitbr fietsstallingen Dordrecht CS – Krispijnzijde (=zuidzijde)	2.000	2.000	500	500	2.500	2.500	Raming DO is hoger uitgevallen.
B581400	Uitbr fietsstallingen Zwijndrecht	300	300	825	825	1.125	1.125	Raming SO is hoger uitgevallen.
B590005	F900.5 Fietsbrug Oude Rijn (Katwijk)	7.023	7.023	0	0	7.023	7.023	In 2019 gerealiseerd.

(*) De rijksbijdragen worden meegeteld in de kolom Netto PZH.