

# Voortgangsrapportage Warmtedossier - mei 2020

Hierbij ontvangt u onze vierde voortgangsrapportage met betrekking tot de verschillende onderwerpen van het warmtedossier. Deze rapportage beslaat de maand mei 2020. Uw staten hebben de zogenoemde *Leiding over Oost* (LoO) als groot project aangemerkt. In de COR wordt gesproken over de grote projecten monitor. De monitor die nu voorligt is bedoeld als voortgangsrapportage voor de lopende trajecten en is voor de commissie BE.

Met uw besluitvorming in december 2019 heeft u een noodzakelijk tussenbesluit genomen waarbij is beoogd om in dit dossier ook voor de lange(re) termijn tot nader perspectief te komen. Enerzijds gaat het daarbij om een scenariokeuze voor de warmtelevering aan de Leidse regio (beoogde besluitvorming Q2 2020). Anderzijds gaat het erom met de gemeente Rotterdam tot verdere afspraken te komen over de toekomst van WbR (beoogde besluitvorming Q2 2020). Beide onderwerpen vragen om een projectmatige aanpak en sturing. Voor beide onderwerpen is dan ook samen met de gemeente Rotterdam een aanpak afgesproken die vertaald is naar een projectplan met acties en/of werkzaamheden die in het eerste halfjaar van 2020 moeten worden uitgevoerd. Daarbij wordt integraal op de resultaten gestuurd.

De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats onder verantwoordelijkheid van bestuurlijk opdrachtgever gedeputeerde Baljeu.

\*In de rapportage zijn wijzigingen t.o.v. de vorige rapportage *cursief* gemaakt.

<b>Spoor 1: Warmtelevering Leidse Regio</b>			
	<b>Proces of product</b>	<b>Status</b>	<b>Aandachtspunten</b>
1.1	Relatiemanagement.		Gelet op de gevoeligheid van dit onderwerp rapporteren wij met grote mate van terughoudend over dit onderwerp.
1.2	Overleg Vattenfall Leiden.	Gesprekken lopen. <i>Een tweetal gesprekken heeft nu plaatsgevonden. Getracht wordt op in een derde gesprek meer op de inhoud van een eventuele oplossingsrichting in te gaan.</i>	Zoeken naar balans. Enerzijds markeren van de eigen juridische positie. Anderzijds toewerken naar toekomstgerichte oplossing. <i>In de hiervoor bedoelde gesprekken heeft VF de behoefte gevoeld om nader te duiden hoe het allemaal is gelopen waarbij ook gewezen is op de betrokkenheid van zowel provincie als de gemeente Rotterdam bij de gemaakte afspraken.</i>
	Reactie op de brief van Vattenfall van 30 januari 2020.	Gereed.	De brief vormt een juridisch fundament voor de provincie en de gemeente Rotterdam. De brief is in gezamenlijkheid opgesteld en vanuit de positie van aandeelhouders verzonden. Zie voorgaand aandachtspunt.
1.3	<i>Gesprek Uniper.</i>	Een eerste gesprek heeft plaats gevonden. Vervolggesprek wordt gepland. <i>Dit vervolggesprek heeft vooralsnog nog niet plaatsgevonden.</i>	Een algemeen verkennend gesprek is gevoerd over de rol en positie van Uniper in de energietransitie. <i>Ook Uniper positioneert zich thans als partner in de energietransitie en kan naar eigen zeggen zo nodig of wenselijk een rol</i>

			<i>spelen in de verduurzaming van de Leidse regio.</i>
--	--	--	--

**Spoor 2: Besluitvorming scenario's verduurzaming Warmtelevering Leidse Regio**

2.1 Vergelijking Leiding door Oost (LoO) en Leiding door het midden verlengd (LdM+) (Q1)

2.2 Voorbereiding besluitvorming scenariokeuze (Q2)

2.3 Inzicht vraag en aanbod warmte

	<b>Proces of product</b>	<b>Status</b>	<b>Aandachtspunten</b>
2.1	Plan van aanpak vergelijking door Gasunie en WbR Fase 1.	Gereed.	
	Analyse vergelijking, potentiële warmtevraag en 0-alternatieven (Fase 1).	Gereed.	<i>Resultaten besproken in B.O. Ministerie EZK op 30/03/2020. Fase 2 is gestart.</i>
	Verstrekking opdracht vervolgfase 2, de doorrekening van de financiering en verstrekking opdracht Fase 2.	Gereed	<i>De opdracht is verstrekt en de financiering van de businesscase wordt doorgerekend.</i>
	Doorrekenen businesscase LdM / LdM+ + besluit voorkeursscenario.	In uitvoering.	<i>Het voorkeursscenario wordt doorgerekend en besluitvorming wordt voorbereid</i>
	Mogelijke financieringsvormen en haalbaarheid (onderdeel fase 2).	In uitvoering.	<i>Voorfinanciering volloop is onderwerp van gesprek tussen EZK, PZH, WPF en gemeenten langs de LdM.</i>

2.2.	Voorbereiding besluitvorming scenariokeuze.	In uitvoering.	Financiering voorkeursscenario wordt doorgerekend en uitgangspunten m.b.t. bijdragen partijen worden opgesteld.
2.3	In beeld brengen (financieel) commitment gemeenten.	In overleg met gemeenten hierover.	
	Inzicht overige (lokale) bronnen en infrastructuur Optimalisatie infrastructuur warmterotonde.	Gereed.	PZH heeft een overzicht dat is geactualiseerd en is meegenomen in besluit voorkeursscenario dd. 30/03/2020.
<p><b>Spoor 3: Warmtebedrijf Rotterdam (WbR)</b></p> <p>3.1 Liquiditeitsondersteuning WbR 3.2 Wet- en regelgeving 3.3 Herkapitalisatie 3.4 Herstructurering</p>			
	<b>Proces/product</b>	<b>Status</b>	<b>Aandachtspunten</b>
3.1	Goedkeuring Jaarplan WbR 2020.	Ingestemd met jaarplan WbR 2020 onder de voorwaarde dat een aantal aandachtspunten worden verwerkt in een definitieve versie.	Een beperkt aantal (aandachts)punten staat op dit moment nog ter discussie maar was geen beletsel om in Q1 2020 overbruggingsfinanciering ter beschikking te stellen.
	Verstrekken van liquiditeit aan WbR.	Liquiditeit Q1 verstrekt. <i>Aanvraag liquiditeit Q2 is begin mei gedaan. Besluitvorming daarover medio juni 2020, in overleg met de gemeente Rotterdam.</i>	<i>In Q1 2020 is ongeveer € 1,6 mln aan overbruggingsfinanciering door de provincie ter beschikking gesteld. Naar verwachting zal in Q2 in omvang ongeveer een vergelijkbaar verzoek worden neergelegd bij de aandeelhouders. Daarover zal voorafgaand over de hoogte en de</i>

			<i>motivering nog worden afgestemd met zowel WbR alsmede gemeente Rotterdam inclusief de verdeling regulier/LoO.</i>
3.2	Analyse rechtmatigheid overbruggingsfinanciering.	Samen met Rotterdam is de marsroute en timing bepaald voor de melding staatssteun aan Brussel. <i>Van belang daarvoor is dat er meer duidelijkheid is over de scenariokeuze. De EC moet het 'totaalplaatje' kunnen beoordelen.</i> Over de melding vindt nauw overleg plaats met BZK. De melding is inmiddels door BZK op de zogenoemde prioriteitenlijst geplaatst. <i>Wachten is nu op de reactie(s) van BZK.</i> Rotterdam is penvoerder voor de opdracht en mede namens provincie opdrachtgever richting externe partij.	Als overheden 'richting Brussel' en de EC met een mond praten. Efficiencyafpraak met Rotterdam gemaakt om namens partijen gezamenlijk een partij opdracht te geven voor het gehele proces van de melding. WbR wordt waar nodig, betrokken. Afgewacht moet worden in hoeverre Covid-19 straks de doorlooptijden bij de Europese Commissie beïnvloedt. <i>Kritisch blijven op voortgang en alert blijven op framing tussen Rotterdam en WbR</i>
3.3	Plan van aanpak follow-up analyse rechtmatigheid overbruggingsfinanciering.	P.M.	
	Vertaling financiële kaders Provinciale Staten	In uitvoering	Hierover vindt op dit moment overleg plaats met betrokken partijen.
3.4	Opstellen herstructureringsplan.	<i>WbR heeft een eerste concept van een herstructureringsplan opgesteld. Daarnaast werkt WbR aan de eigen toekomstvisie.</i>	<i>Het proces hiervoor is opgestart onder regie van de gemeente Rotterdam en in overleg met WbR en PZH. Aandachtspunt: vooralsnog te duiden als bespiegelingen/mogelijkheden. WbR is echter een stevige contractuele verbintenis voor de warmtelevering aan de Leidse regio is aangegaan. Er moet voor worden gewaakt dat eventuele</i>

			<i>besluitvorming over de toekomst niet los kan worden gezien van de besluiten over de warmtelevering aan de Leidse regio en de betrokkenheid van WbR daarbij.</i>
	Besluitvorming herstructureringsplan.	P.M.	
	Uitvoering herstructureringsplan.	P.M.	

**Spoor 4: Middelen (Planning en Control)**

- 4.1 Input leveren voor reguliere planning en controle cyclus
- 4.2 Opstellen/Up to date houden van een risicoanalyse Project Warmte
- 4.3 Wob-verzoeken
- 4.4 Opvolgen aanbevelingen Randstedelijke Rekenkamer

	<b>Proces/product</b>	<b>Status</b>	<b>Aandachtspunten</b>
4.1	Financiële dekking in (herziene) begroting 2020 Verantwoording in Jaarrekening 2019.	In voorbereiding.	Onderdeel van bredere bestuurlijke afweging in het kader van de Begroting 2020 en de Jaarrekening 2019. Zie verder 4.2.
4.2	Inzicht bieden in de belangrijkste (financiële) risico's.	In voorbereiding.	<i>De afgelopen periode is afgestemd met de provinciale accountant over de waardering van de (financiële) risico's gekoppeld aan de realisatie van de verduurzaming van de warmtevraag</i>

			<p><i>naar onder meer Leiden. De uitkomsten zijn verwerkt in de Jaarrekening 2019.</i></p> <p><i>Periodiek zal het risicoprofiel gekoppeld aan deze verduurzaming worden herijkt. Daarvoor zal ter beoordeling met een aantal betrokken partijen worden afgestemd waaronder HZH/WPF, WbR en Vattenfall. Recent is hier in een besloten commissievergadering ook over gesproken.</i></p>
	Rapporteren stand van zaken beheersmaatregelen.	P.M.	<i>Wordt t.z.t. ook een onderdeel van de voortgangsrapportage "groot" project.</i>
4.3	Afhandelen Wob-verzoeken.	<i>Gereed</i>	<i>Het besluit op het Wob-verzoek Nieuwsuur is van 10 maart en de bezwaartermijn loopt tot 21 april a.s. Er is geen bezwaar gemaakt.</i>
	Analyse rapport Rekenkamer.	P.M	
4.4	Bespreking onderzoeksresultaten en vervolproces. Uitvoering geven aan de aanbevelingen.	<i>Het rapport ligt op dit moment voor bestuurlijke reactie bij GS; die kan tot uiterlijk 17 juni a.s. worden gegeven.</i>	