

Voortgangsrapportage Warmtedossier – september en oktober 2020

Hierbij ontvangt u de zevende en achtste (gecombineerd) voortgangsrapportage van het warmtedossier. De timing van deze rapportage valt samen met de behandeling van de stukken van besluitvorming voor PS op 16 december 2020. Deze rapportage moet in die samenhang worden gezien.

Op 18 december 2019 heeft u een noodzakelijk tussenbesluit genomen waarbij is beoogd om in dit dossier ook voor de lange(re) termijn tot nader perspectief te komen. Enerzijds gaat het daarbij om een scenariokeuze voor de warmtelevering aan de Leidse regio. Anderzijds gaat het erom met de gemeente Rotterdam tot verdere afspraken te komen over de toekomst van Warmtebedrijf Rotterdam (WbR). Voor beide onderwerpen is dan ook samen met de gemeente Rotterdam een aanpak afgesproken.

U heeft vervolgens op 1 juli 2020 besloten tot de uitwerking van het scenario van de Leiding door het Midden + (LdM+), en daarmee het besluit om de uitgaven voor de kosten van de verdere voorbereiding van de aanleg van de Leiding over Oost (LoO) vanaf Q3 2020 te 'bevriezen' (tot een minimum beperken van de kosten).

Ter voorbereiding van de besluitvorming op 16 december wordt met alle betrokken partijen hard (door)gewerkt aan een convenant waar het gaat om de warmtelevering aan de Leidse regio. Anticiperend hierop zijn met de gemeente Rotterdam bestuurlijke afspraken gemaakt over de verdeling van kosten en risico's; ook in samenhang met WbR en Vattenfall. Deze afspraken zullen de komende tijd een meer definitief karakter moeten krijgen. Daarbij is het van belang dat ook de betrokken marktpartijen overeenstemming bereiken over alle technische en financiële aangelegenheden als het gaat om het totaal aan werkend systeem voor de datum van 1 juli 2026.

Verdere Besluitvorming hierover is voorzien op 16 december 2020 in Provinciale Staten.

Over de voortgang op deze onderdelen wordt u in de rapportage geïnformeerd

De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats onder verantwoordelijkheid van bestuurlijk opdrachtgever gedeputeerde Baljeu.

***In de rapportage zijn wijzigingen t.o.v. de vorige rapportage *cursief* gemaakt.**

Voortgangsrapportage Warmtedossier – september/oktober (gecombineerd) 2020

PZH-2020-757618484

Spoor 1: Warmtelevering Leidse Regio			
	Proces of product	Status	Aandachtspunten
1.1	<p>Relatiemanagement</p> <p>Gelet op de gevoeligheid van dit onderwerp rapporteren wij met grote mate van terughoudend over dit onderwerp</p>	<p><i>Gesprekken met de betrokken partijen verlopen constructief. Tegelijk merken we op dat in deze eindfase de verschillende belangen leiden tot stellingname die begrijpelijk is maar die niet direct bijdraagt aan een voor alle partijen geschikte set van afspraken. Met de gemeente Rotterdam richten de gesprekken zich op de onderlinge afstemming (mitigeren risico's en beperken 'losse eindjes') als onderdeel van een definitieve ontvlechtingdeal.</i></p> <p>Met de gemeenten in de Leidse regio wordt gesproken over commitment op af te nemen warmte, ondersteuning bij vergunningsprocessen en de eventuele warmtevraag van Heineken. <i>De warmtevraag van Heineken is afgerond. Heineken heeft stoom nodig, waarvoor een veel hogere temperatuur van aangeleverde warmte ontbreekt.</i></p>	<p><i>Gemeente Rotterdam overweegt om het convenant voor LdM+ niet te tekenen. Vanuit de provincie dringen we erop aan om commitment voor het vervolgproces te tonen door ook mee te tekenen. De Leidse regio is intensief bezig met LdM+ en blijft zoeken naar comfort over de haalbaarheid van de warmteleiding met aangesloten distributienetten. Vanuit de provincie ondersteunen we dit proces op alle niveaus</i></p>
1.2	Overleg Vattenfall Leiden.	Gesprekken verlopen stroef. Vattenfall heeft het standpunt ingenomen dat	Het blijft een zoeken naar balans. Enerzijds markeren van de eigen

Voortgangsrapportage Warmtedossier – september/oktober (gecombineerd) 2020

PZH-2020-757618484

		<p>eerst betaald moet worden (Delta Uniper en zogenoemde cashswap) alvorens zij bereid is om over de LdM+ in gesprek te gaan. <i>Tijd begint de dringen. Voor een meer definitief besluit over de LdM+ is het noodzakelijk dat in de keten zelf (WbR, VF en Gasunie) overeenstemming is over zowel technische aspecten als financiële afspraken daarover (piek-en backup, stooklijn, aansluitkosten). Hierover moet begin december duidelijkheid bestaan als zijnde randvoorwaardelijk voor de verdere besluitvorming over de LdM+ tegen de achtergrond van de bestuurlijke afspraken met Rotterdam daarover</i></p>	<p>juridische positie. Anderzijds toewerken naar toekomstgerichte oplossing. Vattenfall heeft inmiddels schriftelijk haar visie op het verleden gegeven. Waarbij gewezen is op de betrokkenheid van zowel provincie als de gemeente Rotterdam bij de gemaakte afspraken rondom WTO en WLO <i>Ondanks een positieve grondhouding vinden genoemde marktpartijen elkaar nog niet gemakkelijk. Zaken/gesprekken raken al snel aan hun belangen en/of positie. Waar mogelijk wordt bestuurlijk gepoogd voortgang te bewerkstelligen.</i></p>
	<p>Reactie op de brief van Vattenfall van 24 juli 2020.</p>	<p>P.m. afhankelijk van de verdere gesprekken zal worden afgewogen of een reactie opportuun is. De provincie en Rotterdam hebben zich een formele reactie voorbehouden.</p>	<p><i>Over en weer zijn (de) juridische posities ingenomen. De energie en de gesprekken richten zich nu vooral op de verkenning van de praktische zaken hoe te komen tot een werkend systeem in 2026 van de LdM+.</i></p>
1.3	<p>Gesprek Uniper.</p>	<p>Een eerste gesprek heeft plaats gevonden. Vervolggesprek wordt gepland. <i>Dit vervolggesprek heeft vooralsnog nog niet plaatsgevonden.</i></p>	<p>Een algemeen verkennend gesprek is gevoerd over de rol en positie van Uniper in de energietransitie. <i>Ook Uniper positioneert zich thans als partner in de energietransitie en kan naar eigen zeggen zo nodig of wenselijk een rol spelen in de verduurzaming van de Leidse</i></p>

Voortgangsrapportage Warmtedossier – september/oktober (gecombineerd) 2020

PZH-2020-757618484

			<i>regio. Uniper als zodanig speelt op dit moment geen rol als het gaat om het convenant voor de warmtelevering Leidse regio.</i>
Spoor 2: Besluitvorming scenario's verduurzaming Warmtelevering Leidse Regio			
2.1 Uitwerking voorkeursscenario LdM+			
2.2 Voorbereiding besluitvorming scenariokeuze (Q3 en Q4)			
2.3 Ontwikkelingen Warmteling			
	Proces of product	Status	Aandachtspunten
2.1	Plan van aanpak vergelijking door Gasunie en WbR Fase 1.	Gereed.	
	Analyse vergelijking, potentiële warmtevraag en 0-alternatieven (Fase 1).	Gereed.	Resultaten besproken in B.O. Ministerie EZK op 30/03/2020. Fase 2 is gestart.
	Verstrekking opdracht vervolgfase 2, de doorrekening van de financiering en verstrekking opdracht Fase 2.	Gereed.	De opdracht is verstrekt en de financiering van de businesscase wordt doorgerekend.
	Doorrekenen businesscase LdM/LdM+ + besluit voorkeursscenario en mogelijke financieringsvormen en haalbaarheid (onderdeel fase 2).	Gereed.	<i>Het voorkeursscenario is vastgesteld. Er is overeenstemming over de contouren van de bijdrage van de verschillende partijen (EZK, Rtd, PZH, Gasunie en Leiden) om de business case rond te krijgen.</i>
2.2.	Vorbereiding besluitvorming scenariokeuze.	Gereed	
	<i>Opstellen convenant</i>	<i>In voorbereiding</i>	<i>Naast de financiering van LdM+ zijn de punten haalbaar en betaalbaar centraal gesteld, terwijl ook onderwerpen als open acces en de omvorming van industriële restwarmte naar meer duurzame warmte aan de orde zijn. Het bestuurlijke gesprek hierover is afgerond met de constatering dat in de concept Warmtewet 2 open</i>

Voortgangsrapportage Warmtedossier – september/oktober (gecombineerd) 2020

PZH-2020-757618484

			<i>acces en de verduurzaming van restwarmte wordt geregeld. Betaalbaar en haalbaar is voor allen een blijvend aandachtspunt bij de verdere realisatie van LdM+ en de aan te sluiten distributienetten.</i>
	<i>Besluitvorming bij betrokken partijen</i>	<i>Besluitvorming gemeenten is ingepland. December in de colleges, januari 2021 in de raden.</i>	<i>Op 23 juni hebben de colleges van de Leidse regio (Leiden, Katwijk, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude) besloten in te stemmen met de keuze voor de aanleg van de LDM+ en dit uit te werken in een convenant. De besluitvorming houdt materieel een commitment van 10 MW extra afname in 2028 in, oplopend in de jaren daarna. Mocht dit volume van 10 MW niet gerealiseerd worden dan vergoed de regio de niet gerealiseerde afname. De colleges en raden van de Leidse regio spreken zich in december en januari uit over het door alle partijen in gezamenlijkheid geformuleerde convenant.</i>
	<i>Opstellen projectovereenkomst</i>	<i>In overleg met Gasunie</i>	<i>Met Gasunie is een overleg gestart om afspraken vast te leggen over de zekerheid van opleveren van de leiding medio 2026, uiterlijk 1/1/2027. Deze overeenkomst is voorwaardelijk voor de provincie om het convenant te kunnen tekenen.</i>
	<i>Uitwerken BUCA -WPF Subsidie of investering</i>	<i>In overleg met Gasunie en Rebel</i>	<i>Er is in de gesprekken over de businesscase LdM+ een participatie door</i>

Voortgangsrapportage Warmtedossier – september/oktober (gecombineerd) 2020

PZH-2020-757618484

			<i>Besluitvorming in PS voorzien op 16 december 2020</i>
Spoor 3: Warmtebedrijf Rotterdam (WbR) 3.1 Liquiditeitsondersteuning WbR 3.2 Wet- en regelgeving 3.3 Herkapitalisatie 3.4 Herstructurering			
	Proces/product	Status	Aandachtspunten
3.1	Goedkeuring Jaarplan WbR 2020.	Ingestemd met jaarplan WbR 2020 onder de voorwaarde dat een aantal aandachtspunten worden verwerkt in een definitieve versie.	In Q1 2020 is ongeveer € 1,6 mln aan overbruggingsfinanciering door de provincie ter beschikking gesteld <i>en in Q2 € 0,6 mln.</i>
	Verstrekken van liquiditeit aan WbR.	<i>Liquiditeit Q1 en Q2 verstrekt. Ten aanzien van de liquiditeit Q2 is een vrijwaring verstrekt aan de directie van WbR, inhoudend dat de provincie de directie niet aansprakelijk zal stellen in het geval WbR onverhoopt het bewuste bedrag niet kan terugbetalen. Met besluitvorming in PS 1 juli 2020 zijn de kaders van besluitvorming 16 december 2019 herbevestigd.</i>	In Q1 2020 is ongeveer € 1,6 mln aan overbruggingsfinanciering door de provincie ter beschikking gesteld <i>en in Q2 € 0,6 mln.</i>
3.2	Analyse rechtmatigheid overbruggingsfinanciering.	De melding is inmiddels door BZK op de zogenoemde prioriteitenlijst geplaatst.	Als overheden 'richting Brussel' en de EC met een mond praten. Meldingstraject

Voortgangsrapportage Warmtedossier – september/oktober (gecombineerd) 2020

PZH-2020-757618484

		<p>BZK heeft op alle informatie gereageerd en geadviseerd een non paper op te stellen. In gezamenlijkheid met Rotterdam is hier invulling aan gegeven. Dit non paper is voorzien van een advies ter vaststelling in Raad en College gebracht, waarna de gesprekken met de Europese Commissie starten. Verwachting is dat eind van het jaar een uitspraak van de Europese Commissie kan worden verwacht.</p> <p><i>Als uitvloeisel van de meldingsprocedure is een projectgroep gestart met het opstellen van een herstructureringsplan voor WbR. Uiteindelijk is het doel dat er wel een solide toekomstperspectief voor de onderneming wordt geschapen. Het herstructureringsplan dient voor 6 april 2021 te zijn ingediend.</i></p>	<p>WbR vereist ook afstemming met het EZK meldingstraject LdM. <i>Kritisch blijven op voortgang en alert blijven op framing tussen Rotterdam en WbR.</i></p>
3.3	Plan van aanpak follow-up analyse rechtmatigheid overbruggingsfinanciering.	<i>Een uitspraak van de Europese Commissie wordt afgewacht.</i>	
	Vertaling financiële kaders Provinciale Staten	In uitvoering	Hierover vindt op dit moment overleg plaats met betrokken partijen.
3.4	Opstellen herstructureringsplan.	<i>Zie onder 3.2 Een staatssteunrechtelijk herstructureringsplan kent een eigen format en is anders van aard en opzet dan het eigen plan dat WbR zelf eerder heeft gemaakt. Er is een projectstructuur afgesproken waarbinnen het herstructureringsplan vorm en inhoud moet krijgen.an</i>	

Voortgangsrapportage Warmtedossier – september/oktober (gecombineerd) 2020

PZH-2020-757618484

	Besluitvorming herstructureringsplan.	Ingediend bij EC voor 6 april 2021	
	Uitvoering herstructureringsplan.	P.M.	
<p>Spoor 4: Middelen (Planning en Control)</p> <p>4.1 Input leveren voor reguliere planning en controle cyclus 4.2 Opstellen/Up to date houden van een risicoanalyse Project Warmte 4.3 Wob-verzoeken 4.4 Opvolgen aanbevelingen Randstedelijke Rekenkamer</p>			
	Proces/product	Status	Aandachtspunten
4.1	Financiële dekking in (herziene) begroting 2020 Verantwoording in Jaarrekening 2019.	In voorbereiding.	Onderdeel van bredere bestuurlijke afweging in het kader van de Begroting 2020 en de Jaarrekening 2019. Zie verder 4.2.
4.2	Inzicht bieden in de belangrijkste (financiële) risico's.	In voorbereiding.	<p><i>De afgelopen periode is afgestemd met de provinciale accountant over de waardering van de (financiële) risico's gekoppeld aan de realisatie van de verduurzaming van de warmtevraag naar onder meer Leiden. De uitkomsten zijn verwerkt in de Jaarrekening 2019.</i></p> <p><i>Periodiek zal het risicoprofiel gekoppeld aan deze verduurzaming worden herijkt. Daarvoor zal ter beoordeling met een aantal betrokken partijen worden afgestemd waaronder HZH/WPF, WbR en Vattenfall. Recent is hier in een besloten</i></p>

Voortgangsrapportage Warmtedossier – september/oktober (gecombineerd) 2020

PZH-2020-757618484

			<i>commissievergadering ook over gesproken.</i>
	Rapporteren stand van zaken beheersmaatregelen.	P.M.	Wordt t.z.t. ook een onderdeel van de voortgangsrapportage "groot" project.
4.3	Afhandelen Wob-verzoeken.	Gereed	Het besluit op het Wob-verzoek Nieuwsuur is van 10 maart en de bezwaartermijn is op 21 april jl. verlopen. Er is geen bezwaar gemaakt.
	Rapport Randstedelijke Rekenkamer.	<i>Gereed</i>	<i>Rekenkamerrapport besproken in commissievergadering BE 24 juni en 8 juli 2020. Op 1 juli en 23 september 2020 is een beperkte versie van het rapport openbaar gemaakt.</i>
4.4	Bespreking onderzoeksresultaten en vervolgproces. Uitvoering geven aan de aanbevelingen.	<i>Gereed.</i>	<i>Besproken in PS 23 september 2020.</i>