

Status	Datum vergadering Gedeputeerde Staten	Eindtermijn
Openbaar	16 januari 2024	n.v.t.

Onderwerp

Addendum Uitwerkingsovereenkomst 750 ha

Advies

1. Aan te gaan de overeenkomst 'Addendum op de Uitwerkingsovereenkomst van het deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied Project Mainportontwikkeling Rotterdam met de Staat en de gemeente Rotterdam, inhoudende een verlenging van de realiseringstermijn en integratie van groenfuncties voor het onderdeel Buitenland van Rhoon te IJsselmonde;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Addendum op de Uitwerkingsovereenkomst van het deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied PMR.

NB: Aangezien de commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan de heer B. Potjer, gedeputeerde Natuur van de Provincie Zuid-Holland, om de overeenkomst Addendum op de Uitwerkingsovereenkomst van het deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied Project Mainportontwikkeling Rotterdam met het Rijk en de gemeente Rotterdam, namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder:

- Om in afstemming met gedeputeerde Koning na te gaan of er n.a.v. recreatieontwikkeling nog aanpassingen nodig zijn voor de stukken.

.

Bijlagen

- UWO 750 ha met bijlagen ondertekende versie
- Addendum op de UWO 750 hectare Project Mainportontwikkeling Rotterdam – TEKENVERSIE
- Machtiging CdK

1 Toelichting voor het College

In 2006 zijn tussen overheden afspraken gemaakt over de aanleg van de Tweede Maasvlakte, de ontwikkeling van 750 ha natuur- en recreatiegebied en een serie natuur- en leefbaarheidsprojecten in en rond Rotterdam. De afspraken zijn ruimtelijk vastgelegd in de Planologische Kernbeslissing Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PKB PMR). Vervolgens zijn verschillende trekkers aangewezen voor de realisering van de verschillende deelprojecten. Daarbij is onder meer afgesproken dat de provincie 600 ha op Midden-IJsselmonde realiseert en de gemeente Rotterdam 150 ha in de Noordrand. De financiering komt grotendeels van het Rijk. Deze afspraken zijn in 2005 vastgelegd in de zogeheten 'Uitwerkingsovereenkomst van het deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied Project Mainportontwikkeling Rotterdam' (UWO). De provincie is voor het Rijk aanspreekpunt voor de gehele 750 ha en leg hierover verantwoording af.

Volgens de UWO zou de 750 ha uiterlijk eind 2021 gerealiseerd moeten zijn. De 150 ha Noordrand is inmiddels geheel afgerond en financieel afgewikkeld. De 600 ha Midden-IJsselmonde, onder verantwoordelijkheid van de provincie dus, zit echter nog in de realiseringsfase. Dit komt vanwege de vertraging die is opgelopen door weerstand in de regio tegen de oorspronkelijke plannen. Op initiatief van de provincie en met instemming van de Staat is in de periode 2014-2016 verkend of de beoogde natuur- en recreatiedoelstellingen op een alternatieve wijze konden worden gerealiseerd. In dit kader is uiteindelijk door de heer C. Veerman geadviseerd te komen tot een gewijzigde planopzet met menging van natuur, recreatie en natuurinclusieve landbouw (in plaats van de oorspronkelijke functiescheiding met intensievere recreatie enerzijds en hoogwaardige natte natuur anderzijds).

Deze gewijzigde opzet is in 2018 vastgelegd in het Streefbeeld Buitenland van Rhoon, welke in 2018 is vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Het Streefbeeld is eveneens vastgesteld door de gemeente Albrandswaard en heeft de instemming van het Ministerie van LNV en van de Tafel van de Borging (waar overheden, Havenbedrijf Rotterdam en maatschappelijke organisaties de voortgang van de PMR-afspraken bewaken).

De gewijzigde planuitvoering betekent dat de UWO op de aspecten realiseringstermijn en toetsingscriteria aangepast moet worden. Daarom is een addendum opgesteld waarin de realiseringstermijn is verlengd en waarbij het Streefbeeld het plan en toetsingskader vormt. Zo sluit de UWO weer aan bij de resultaten uit het gebiedsproces, hetgeen ten goede komt aan een vlotte eindafrekening met LNV (naar verwachting in 2030).

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW	: € 0,00
Programma	: Ambitie 5 - Versterken natuur in Zuid-Holland
Financiële risico's	: Er zijn geen financiële risico's.

Als toelichting op de financiële risico's geldt nog dat er een businesscase is opgesteld voor het Streefbeeld en dat hieruit blijkt dat de kosten binnen het beschikbare budget vallen.

Juridisch kader

Met het addendum wordt de oorspronkelijke UWO in overeenstemming gebracht met het al eerder overeengekomen Streefbeeld. Het addendum bevordert daarmee een vlotte eindverantwoording in

2030 en vermindert zo juridische risico's. Dit omdat de toetsing door LNV van de eindverantwoording op basis van de geactualiseerde criteria van het addendum plaatsvindt.

De CdK is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op grond van artikel 176 Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van de door de CdK afgegeven machtiging wordt de heer B. Potjer, gedeputeerde van Natuur, gemachtigd om de overeenkomst namens de provincie te ondertekenen.

2 Voorafgaande besluitvorming

Op 2 september 2005 is de UWO 750 ha ondertekend namens de provincie. Het Streefbeeld Buitenland van Rhoon is op 3 juli 2018 vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

3 Proces

Het betreft in essentie een administratieve aanpassing van een bestaande overeenkomst. Het proces heeft zich daarom gericht op het verkrijgen van overeenstemming van de ondertekenende partijen.

4 Participatie en rolnemng

De opgave betreft de realisering en duurzaam beheer van een 600 ha groot groengebied ten zuiden van Rotterdam. De provincie is hiervoor verantwoordelijk. Dit vloeit voort uit de gemaakte afspraken met en financiering door het Rijk. Via voortgangsrapportages legt de provincie verantwoording af aan LNV.

De uitvoering is in handen gelegd van een Gebiedscoöperatie (GC). De overwegingen en gekozen vorm van participatie zijn uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst tussen provincie en GC. De essentie is dat de GC de inrichting en beheer verzorgt en de provincie een faciliterende en toetsende rol heeft. De GC bestaat uit vertegenwoordigers vanuit natuur, landbouw en recreatie. Een andere belangrijke betrokken partij is uiteraard de gemeente Albrandswaard, ook vanwege het bestemmingsplan. Regelmatig vindt overleg tussen partijen plaats op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau.

5 Communicatiestrategie

Dit betreft slechts een administratieve aanpassing zonder verdere consequenties in het proces. Communicatie is daarom niet voorzien.