

Notulen

Aanwezig: PZH: art 5 1-2e
RHDHV: art 5 1-2e

Afwezig: art 5 1-2e (Podium)

Van: art 5 1-2e
Datum: 21 augustus 2018
Locatie: Den Haag
Kopie: allen
Ons kenmerk: BF8758M&AMM1806261327
Classificatie: Projectgerelateerd
Bijlagen:

Onderwerp: Projectteamoverleg Nautische voorzieningen vaarwegen

Mededelingen

art 5 1-2e geeft aan dat zij het project gaat verlaten. Zij wordt omgevingsmanager voor regio Westland. Er is nog niet duidelijk wie haar gaat vervangen.

Opmerkingen op vorige verslag

Geen

Stand van zaken per locatie

De stand van zaken wordt doorgenomen voor een aantal locaties.

Locatie 1 (Oude Wetering – ligplaats Filippo)

Op 12 september is er een info avond gepland voor de omgeving. Deze vindt plaats in de raadzaal van de gemeente Kaag en Braassem te Roelofarendsveen. Op 28 augustus is er een voorbespreking. PZH verzorgt de communicatie art 5 1-2e nemen contact op met art 5 1-2e om dit in gang te zetten. RHDHV verzorgt een visualisatie voor twee varianten:

- Afmeerlocatie op locatie 1
- Boothalte op locatie 1 en verlengen van afmeervoorziening op Braassemermeer

PZH heeft tellingen opgevraagd bij de afdeling beheer en heeft ook een vraag t.a.v. nut en noodzaak uitgezet bij de buitendienst. Deze zien geen noodzaak voor een afmeervoorziening. Uit contacten met gemeente blijkt dat de Vereniging voor charterschepen deze noodzaak wel ziet. De resultaten van de tellingen zijn:

- 1500 schepen p/j richting noorden
- 1000 schepen p/j richting zuiden

Ook is er navraag gedaan bij art 5 1-2e art 5 1-2e / er de wenselijkheid van een ligplaats op deze locatie. Hij gaf aan dat er recent een art 5 1-2e (De Heul) en dat het wenselijk zou zijn dat er een nieuwe terug komt. De beoogde locatie acht hij zeker geschikt en wenselijk. Mocht het hier niet lukken dan is het Braassemermeer een alternatief. Een verbinding met de wal is gewenst (dat was bij De Heul ook zo) maar mocht dat niet lukken dan heb ik niet het idee dat hier een halszaak van gemaakt wordt.

Locatie 5

Mogelijk wordt dit een spoedlocatie i.v.m. de slechte staat van de palen. Deze zijn aan het wegzakken. **art 5 1-2e** neemt contact op met **art 5 1-2e** die in deze omgeving andere werkzaamheden voor PZH en kijkt of dit als meerwerk binnen dat werk kan worden meegenomen.

Locatie 14 (Baggeren Maximabrug)

art 5 1-2e heeft t 21 aug een afspraak met Liander om de knelpunten te bespreken t.a.v. de kabels.

Baggerbestek

RHDHV heeft het concept bestek opgeleverd. Er zijn reacties ontvangen van Civillink (externe toetsers), **art 5 1-2e** op papier aan **art 5 1-2e** overhandigd tijdens overleg). Deze zullen worden verwerkt waarna het definitieve bestek nog een keer wordt voorgelegd. **art 5 1-2e** zal ook de raming nog ter toetsing aan Civillink voorleggen. Aandachtspunt zijn nog:

- locatie 1 nog uit het bestek en raming halen;
- 01 12 07 spudverbod opnemen
- 01 10 01 vergunningen worden ten tijde van opdrachtverlening verstrekt.

De SWZ melding zal door **art 5 1-2e** worden gedaan als de aannemer bekend is.

Afgesproken wordt dat RHDHV het definitieve bestek uiterlijk 7 september aan PZH verstuurd. Deze geeft uiterlijk 12 september haar reactie waarna het definitieve bestek op 17 september wordt opgeleverd.

De concept aanbestedingsplanning wordt besproken **art 5 1-2e** zal deze aanpassen en rond sturen.

Alle vergunningen zijn aangevraagd. De Blbi-melding wordt gedaan zodra het werkplan gereed is. Dit dient uiterlijk 4 weken voor aanvang te gebeuren. De Bbk-melding moet worden uitgevoerd door de aannemer als de afzetlocatie bekend is.

ACTIELIJST

Actienummers beginnend met "0" zijn openstaande acties uit eerdere PT-overleggen. Vanaf 1.1 betreft opdracht RHDHV.

Nr.	Actie	Actiehouder	Deadline	status
0.1	Check haalbaarheid ligplaats Locatie 1 via Juridisch Beheer art 5 1-2e) nader afstemmen (Precario eraf, vergunning intrekken en nagaan eigendomsituatie), nader overleg met stakeholders.	PZH art 5 1-2e	01/09/18	Lopend
0.3	Ophalen KES op basis van stakeholderanalyse	RHDHV-Matthijs	Baggerbestek voor 01/09/18	gereed
1.6	Scope bepaling ligplaats w aal Locatie 9 (iom sluismeeste art 5 1-2e)	PZH art 5 1-2e	01/09/18	lopend
1.7	Impact analyse kabels en leidingen baggerbestek	RHDHV- art 5 1-2e	01/09/18	lopend
1.11	Initiëren startoverleg Walstroom PZH-RHDHV (en Parkline)	PZH art 5 1-2e	01/10/18	lopend

Nr.	Actie	Actiehouder	Deadline	status
2.1	Afspraak maken met Schuttevaer om nut en noodzaak locatie 1 te bespreken. Tevens rest van het werk doornemen	art 5 1-2e	09/07/18	gereed
2.2.	Scheeptellingen opvragen Oude Wetering bij afd. beheer	PZH art 5 1-2e	15/07/18	gereed
2.3	Nut en noodzaak navragen bij buitendienst inzake locatie 1	PZ art 5 1-2e	15/07/18	gereed
2.4	Nagaan of voor 10 juli een 3D-visualisatie van locatie 1 gemaakt kan worden i.v.m. overleg met gemeente	art 5 1-2e	10/07/18	gereed
2.5	Boothelling toevoegen aan scope bij locatie 4 (vervangen ligplaats bij Zegerbrug)	PZH art 5 1-2e	01/07/18	lopend
2.6	Accordering communicatieplan voor opname in KES	PZ art 5 1-2e	01/07/2018	gereed
2.7	Overleg met nutsbedrijven over knelpunten baggerbestek	art 5 1-2e	1 -08-18	Lopend
3.1	Maken 3D-visualisatie tbv info avond op 12 september	RHDHV- art 5 1-2e	01-09-18	Lopend
3.2	In gang zetten communicatie rond 12 info avond 12 september	PZH- art 5 1-2e	28-08-2018	Lopend
3.3	Aanpassen planning aanbesteding baggerbestek	PZH art 5 1-2e	28-08-18	lopend
3.4	Verwerken opmerkingen concept baggerbestek	RHDHV- art 5 1-2e	07-09-2018	Lopend
3.5	Contact me art 5 1-2e over locatie 5	PZH- art 5 1-2e	15-09-18	Lopend