

Notulen

HaskoningDHV Nederland B.V.
Maritime & Aviation

Aanwezig: PZH; [art 5 1-2e](#)
RHDHV; [art 5 1-2e](#)
Afwezig: [art 5 1-2e](#)
Van: [art 5 1-2e](#)
Datum: 13 november 2018
Locatie: Den Haag
Kopie: allen
Ons kenmerk: BF8758M&AMM1811140727
Classificatie: Projectgerelateerd

Onderwerp: Projectteamoverleg Nautische voorzieningen

Vorig verslag

Het verslag van het overleg van 16 oktober wordt zonder opmerkingen vastgesteld.

Stand van zaken

A. Baggerbestek

De nota van inlichtingen is verzonden aan de geselecteerde inschrijvers. De aanbesteding is uitgesteld naar 29-01-2019 in verband met het uitblijven van het besluit van het Hoogheemraadschap van Rijnland op de aanvraag Watervergunning. De aanvraag is op 26 juli 2018 ingediend, maar de behandelend ambtenaar [art 5 1-2e](#) ijft vragen stellen over de locaties 14 en 16 in relatie tot de oeverstabiliteit. Op 24 oktober jl. is nog aanvullende informatie en een toelichtende memo gestuurd. [art 5 1-2e](#) [art 5 1-2e](#) zullen woensdag 14 november a.s. op bezoek gaan bij Rijnland om eea nogmaals toe te lichten.

De VTA voor de verlegging van de ondiepe kabelkruising aan de oostzijde van de Maximabrug (locatie 14) is verzonden aan Liander. [art 5 1-2e](#) zal [art 5 1-2e](#) ragen hierop na te jagen bij de contactpersoon van Liander.

Naar aanleiding van een tip van [art 5 1-2e](#) over gewijzigd beleid van [art 5 1-2e](#) ngsdienst heeft RHDHV aanvullend waterbodemonderzoek (teflon analyse) uitgevraagd bij [art 5 1-2e](#). Er wordt afgesproken dat deze aanvulling op basis van de stelpost kan worden verrekend. Communicatie brieven voor omwonenden en booteigenaren voor locatie [art 5 1-2e](#) aan deze week uit.

B. Nautische voorzieningen

Het concept DO voor alle locaties is maandag 12 november geleverd.

Op basis van een concept werkomschrijving voor onderhands uit te voeren werken Gouwe (locatie 5/5B) heeft op 2 november jl. afstemming plaatsgevonden met [art 5 1-2e](#) om tot een uitvraag te komen. Door [art 5 1-2e](#) is aangegeven dat de werkzaamheden kunnen worden opgedragen als meer werk op het oeverbestek Gouwe aan De Vries Werkendam.

Philip meldt over het DO dat de 5 stuks te hergebruiken palen op het opslagterrein bij de Julianasluis constructief niet passen voor locatie 5 Gouwe. Daarom heeft RHDHV in het voorliggende DO ervoor gekozen deze palen toe te passen in de ligplaats Leidschendam. Vanwege de bodemgesteldheid en de lagere aanvaarbelastingen (klasse II schepen ipv klasse IV) passen de palen op locatie 10 wel. PZH verzoekt om na te gaan of de beschikbare palen rond 920 mm toch op locatie 5 kunnen worden gebruikt, omdat de bestaande voorzieningen van de wachtplaats op locatie 5 er zeer slecht bij staan en er meldingen van gebruikers zijn die aandringen op een maatregel. RHDHV zal dit oppakken.

De presentatie van het DO Nautische voorzieningen is gepland voor 6 december 2018.

Anton meldt dat vanwege een provinciale herindeling het convenant tussen provincie Zuid-Holland en provincie Utrecht over de verdeling van het onderhoud van het Merwedekanaal zal worden herzien. Dit betekent dat geen aanbestedingen mogen plaatsvinden van onderhoudswerkzaamheden in deze vaarweg. Voorlopig wordt dit deel van de scope (locatie 11a Vianen en 11b Gorinchem) daarom opgeschort. Er wordt afgesproken dat RHDHV het DO wel afrondt, maar de vergunningaanvragen nog niet worden opgestart.

Anton heeft overleg gevoerd met Inkoop over het al dan niet combineren of splitsen van de contractering van de totale scope. Hieruit is naar voren gekomen dat nog niet de juiste argumenten zijn gebruikt om er 1 bestek van te maken. Voorlopig wordt ingezet op contractering in 3 delen:

1. Locatie 5/5B: Onderhandse aanbesteding als meer werk
2. Locatie 2 t/m 10: Bestek 1 en 2 (nader in te delen op basis van geografisch en technisch logische bundeling)
3. Locatie 11a/ b (Merwedekanaal): Bestek 3.

Communicatie en omgevingsmanagement

De omgevingscommunicatie voor zowel de uitvoering van het baggerbestek als de voorbereidingen het bestek nautische voorzieningen zijn in gang gezet in het overleg tussen PZH-Podium-RHDHV op 25 oktober 2018.

ACTIELIJST

Nr.	Actie	Actiehouder	Deadline	status
2.5	Boothelling toevoegen aan scope bij locatie 4 (vervangen ligplaats bij Zegerbrug)	PZH <small>art 5 1-2e</small>	01/07/18	Lopend
3.5	Contact met <small>art 5 1-2e</small> ver locatie 5	PZH <small>art 5 1-2e</small>	15-09-18	Lopend
4.2	Opname op locatie en inventariseren eisen voor locatie 6 (boothelling), locatie 9 (ligplaats Gouwekanaal), Sluis Gorinchem	RHDV <small>art 5 1-2e</small> <small>art 5 1-2e</small>	01-10-2018	Open
4.4	Vooroverleg gemeente Leiderdorp inzake ligplaats de Zijl locatie 16	RHDHV	15-10-2018	Open
4.6	Aanleveren resultaat KES	RHDHV	01-10-2018	Open
4.7	Ontwerpberekening damwanden oever locatie 16 tbv Watervergunning	PZH <small>art 5 1-2e</small>	Zsm	Afgerond
5.1	Informatie staalkwaliteit opgeslag palen Julianasluis	PZ <small>art 5 1-2e</small>	november	
5.2	Overleg <small>art 5 1-2e</small> nz. Loc. 5	Allen	Eind okt	Afgerond
5.3	Overleg Duurzaamheid ontwerp Nautische voorzieningen	<small>art 5 1-2e</small>	Eind okt	
5.4	Afstemmen hoe besluit tot realiseren ligplaats juridisch te verankeren in scheepvaartbesluit	PZH <small>art 5 1-2e</small>	november	
6.1	Ontwerpbeschuwing mogelijkheden hergebruik opgeslagen buispalen Julianasluis op locatie 5 Gouwe door verlenging en/of versterking	RHDHV	ZSM	