

## Notulen

Aanwezig: PZH; [art.5.1-2e](#)  
RHDHV [art.5.1-2e](#)  
Afwezig: [art.5.1-2e](#)  
Van: [art.5.1-2e](#)  
Datum: 5 maart 2019  
Locatie: Den Haag  
Kopie: allen  
Ons kenmerk: BF8758MAMI1903050916  
Classificatie: Projectgerelateerd

**Onderwerp: Projectteamoverleg Nautische voorzieningen**

### Vorig verslag

Het verslag van het overleg van 5 februari wordt zonder opmerkingen vastgesteld.

### Stand van zaken

#### A. Baggerbestek

Er zijn 5 inschrijvingen ontvangen en Tebezo is als laagste inschrijver uit de bus gekomen in de aanbesteding. De inschrijfsom ligt onder de directieraming. De workflow voor opdrachtverlening van het baggerbestek loopt. Naar verwachting zal de voorlopige gunningsbeslissing volgende week worden gepubliceerd. Afsproken wordt dat na de voorlopige gunningsbeslissing een startoverleg met Tebezo zal worden ingepland.

RHDHV bevestigt de bezetting van het directieteam. Toezicht: Michel Bouman directievoering: [art.5.1-2e](#) van PZH zal de functie van Centraal Punt vervullen en de Termijnstaten Prestatieverklaringen opstellen. [art.5.1-2e](#) zal contact leggen met [art.5.1-2e](#) waarna RHDHV de nodige besteksbestanden zal leveren, zodat de besteksadministratie kan worden opgezet.

#### B. Nautische voorzieningen

[art.5.1-2e](#) geeft aan dat alle scopewijzigingen voor het project Nautische Voorzieningen zijn uitgewerkt.

Project EWV-170020 (NV traject 1 t/m 9):

- nr. 1 voor de locatie 3a/3b, zodat deze via en 1 op 1 uitbesteding kunnen worden opgedragen aan De Vries Werkendam.
- nr. 2 voor de rest van de wijziging

Project EWV-170020 (NV traject 10 Merwedekanaal):

- Sluis Gorinchem beschermipalen
  - Sluis Vianen palen in de kolk en vervangen 4 stuks remmingwerken
- Geld is dan gereserveerd, maar uitvoering nog steeds in de wacht.

Project EWV-170020 (Walstroom):

- Nieuwe walstroomvoorzieningen locatie 2, 9 en 16

De scope is daarmee vastgesteld.

De onderbouwing voor de nieuwe locatie van de ligplaats Gouwekanaal (locatie 9) en de nieuwe ligplaats Zijl (locatie 16) wordt nog aangeleverd.

De aanbesteding wordt een meervoudig onderhandse aanbesteding met gunning op laagste prijs gezien de raming van ord [art.5.1-2f](#). Aannemer: Tebezo, Beens, De Klerk, De Vries, Ooms Construction. Er wordt in de scope nauwelijks mogelijkheid voor onderscheidende aanbiedingen gezien. RHDHV zal

onderbouwing leveren voor deze keuze en kortsluiten met [art.5.1-2e](#) zodat de inschrijvingsleidraad hierop kan worden aangepast.

De scope van het bestek zal de nautische voorzieningen traject 1 t/m 9 en de walstroom worden. RHDHV zal adviseren ten aanzien van de wijze van inkopen van de walstroom. PZH heeft hiervoor een vaste leverancier (EPC), waarover men tevreden is. RHDHV zal een werksomschrijving maken voor de werkzaamheden aan de walstroom zodat hiervoor bij EPC een prijs kan worden opgevraagd. In verband met de raakvlakken met de Nautische voorzieningen zouden deze werkzaamheden wel in het bestek moeten worden geïntegreerd.

RHDHV zal raming leveren voor de aanbesteding, zodat alvast hiervoor een machtigingsverzoek binnen PZH kan worden opgestart.

Het besteksnummer wordt: DOS-2018-0005294 Nautische voorzieningen traject 1 t/m 9 incl. walstroom.

## ACTIELIJST

Nr.	Actie	Actiehouder	Deadline	Status
2.5	Boothelling toevoegen aan scope bij locatie 4 (vervangen ligplaats bij Zegerbrug)	PZ <a href="#">art.5.1-2e</a>	01-02-19	Afgerond
4.2	Opname op locatie en inventariseren eisen voor locatie 4 (boothelling) en locatie 9 ivm heroverwege locatie uitbreiding ligplaats Gouwekanaal (met Frans Reebeen).	RHDV <a href="#">art.5.1-2e</a> PZH- <a href="#">art.5.1-2e</a>	Maart 2019	Open
4.4	Vooroverleg gemeente Leiderdorp inzake ligplaats de Zijl locatie 16	RHDHV	Maart 2019	Open
5.3	Overleg Duurzaamheid ontwerp Nautische voorzieningen	<a href="#">art.5.1-2e</a>	Maart 2019	Open
5.4	Afstemmen hoe besluit tot realiseren ligplaats juridisch te verankeren in scheepvaartbesluit	PZH <a href="#">art.5.1-2e</a>	ZSM	Open
8.1	Escalatie HH Rijnland ivm watervergunning baggerbestek	<a href="#">art.5.1-2e</a>	ZSM	Afgerond
8.2	Afstemming uitvoeringsplanning verwijderen zinker met Liander	<a href="#">art.5.1-2e</a>	ZSM	Afgerond
8.3	Nut en noodzaak ligplaats loc. 16	<a href="#">art.5.1-2e</a>	Maart 2019	Open
8.4	Ontwerp locatie 9 op nieuw locatie Gouwekanaal	RHDHV	Maart 2019	Open
8.5	Afspraak gemeente Kaag en Braassem inzake ligplaatsen loc. 1 en 2	<a href="#">art.5.1-2e</a>	Maart 2019	Open
8.6	Technische beoordeling mogelijkheid hergebruik palen brug A44 in vaarwegtraject 3 in ligplaats locatie 10 Leidschendam	RHDHV	Maart 2019	Open
9.1	Opstellen D&T-plan baggerbestek	RHDHV	Maart 2019	
9.2	Onderbouwing onderhandse aanbesteding op laagste prijs in inschrijvingsleidraad voor bestek Nautische voorzieningen en raming	RHDHV	Maart 2019	