

**Status**  
Openbaar

**Datum vergadering Gedeputeerde Staten**  
20 december 2022

**Eindtermijn**  
20 december 2022

### **Onderwerp**

Verhogen investeringskrediet N211 Wippolderlaan

### **Advies**

1. Vast te stellen het Statenvoorstel Verhogen investeringskrediet N211 Wippolderlaan waarin aan Provinciale Staten wordt voorgesteld:  
In te stemmen met het verhogen van het investeringskrediet voor het project N211 Wippolderlaan met €25,0 mln. als gevolg van prijsontwikkelingen en overige projectontwikkelingen, met als dekking:
  - a. €13,0 mln. door inzet van de in het PZI gereserveerde middelen voor prijsontwikkelingen;
  - b. €2,1 mln. door bijdrage derden vanuit gemeente Westland;
  - c. €1,4 mln. door heroverweging van de in het PZI gereserveerde middelen voor het nabijgelegen project N222 aanpassing rotonde Zwethlaan (programma functionele verbeteringen wegen verkeersveiligheid en doorstroming);
  - d. €8,5 mln. door heroverweging van de in het PZI gereserveerde middelen voor het programma Mobiliteit en Verstedelijking weginfrastructuur waarvoor het Westland in aanmerking komt.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de besluitvorming van het verhogen van het investeringskrediet N211 Wippolderlaan.

### **Besluit GS**

Vastgesteld conform advies

### **Bijlagen**

1. Statenvoorstel - Verhogen investeringskrediet N211 Wippolderlaan - DOS-2013-0001185

## **1 Toelichting voor het College**

Zie het Statenvoorstel.

#### Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : €133,4 mln.

Programma : Ambitie 2 - Bereikbaar Zuid-Holland (Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur, paragraaf aanleg en verbetering: wegen)

Financiële risico's :

1. Bepalen vernieuwd plafondbedrag en toekomstige prijsstijgingen (indexatie).
2. Het niet ontvangen bijdrage derden vanuit gemeente Westland.

Beheersmaatregelen :

1. Aan het bepalen van het vernieuwde plafondbedrag ligt een gecorrigeerde contractraming ten grondslag, die gecompenseerd is voor prijsontwikkelingen tot het nieuwe moment van inschrijving. Het bepalen van deze (toekomstige) prijsontwikkelingen is onzeker en is gebaseerd op de eerder gehanteerde project specifieke indexatie (17,6%) over 2021. Vanaf inschrijving geldt een zogeheten risicoregeling (verrekening van toekomstige prijsstijgingen). Voor de compensatie van toekomstige prijsstijgingen zijn in het PZI middelen gereserveerd. De compensatie vindt jaarlijks achteraf plaats op basis van de vastgestelde GWW-index en daadwerkelijke uitgaven.
2. Indien de raad van gemeente Westland niet instemt met de aanvullende bijdrage van €2,1 mln., zal dit leiden tot een gewijzigd Statenvoorstel waarbij dan voorgesteld wordt om €10,6 mln. uit de reservering *Programma Mobiliteit en Verstedelijking weginfrastructuur* te benutten voor dekking van dit project.

Van het huidige investeringskrediet is per december 2022 €15,1 mln. uitgegeven aan onder andere engineering- en conditioneringswerkzaamheden, ruimtelijke procedures, grondverwerving en het verleggen van kabels & leidingen.

#### Juridisch kader

Provinciale Staten hebben op 19 december 2018 een gewijzigd uitvoeringsbesluit genomen (PZH-2018-674216899). Op grond van artikel 143 lid 2 Provinciewet is Provinciale Staten het bevoegde orgaan een besluit te nemen om het investeringskrediet bij te stellen.

## **2 Voorafgaande besluitvorming**

Met het Statenbesluit van 19 december 2018 is gekozen voor een geoptimaliseerd ontwerp (Wippoldervariant) voor de reconstructie van de N211. Op 14 juli 2020 hebben Gedeputeerde Staten het definitief ontwerp N211 Wippolderlaan vastgesteld en is ingestemd met het voeren van een Wabo-procedure in combinatie met een titel IIa-ontteigening onder huidig recht als ruimtelijke procedure.

## **3 Proces**

Zie het Statenvoorstel.

#### **4 Participatie en rolneming**

De keuze voor de Wippoldervariant en het daaruit voortkomende definitieve ontwerp is de uitkomst van uitgebreide participatie met omwonenden en betrokkenen, planuitwerking en bestuurlijke besluitvorming.

#### **5 Communicatiestrategie**

Na het besluit van Provinciale Staten en het over kunnen gaan tot gunning van het werk, wordt een (reguliere) nieuwsbrief verzonden naar bewoners/ondernemers die zich hiervoor hebben aangemeld (circa 700 adressen). Vooruitlopend is de provinciale website reeds geactualiseerd met de meest actuele stand van zaken inclusief de voorziene planning.