



provincie **HOLLAND**
ZUID

GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-787373118 DOS-2011-
0010675

Status
A-Openbaar

Datum vergadering Gedeputeerde Staten
26 oktober 2021

Eindtermijn
n.v.t.

Onderwerp

Voortgang vervanging Steekterbrug

Advies

1. Vast te stellen de brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over de stand van zaken van de Steekterbrug.
2. Vast te stellen de publieksamenvatting over de voortgang van de vervanging van de Steekterbrug.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

- Brief aan Provinciale Staten over de voortgang van de vervanging van de Steekterbrug.

1 Toelichting voor het College

In december 2017 is een uitvoeringsbesluit genomen voor het vervangen en verbreden van de Steekterbrug bij Alphen aan den Rijn. De beweegbare brug in de N207 over de Oude Rijn is aan het einde van zijn levensduur. Om het huidige verkeersaanbod te kunnen verwerken en aan de verkeerskundige richtlijnen te voldoen is tevens een verbreding nodig. Daarnaast heeft de gemeente Alphen aan den Rijn verzocht rekening te houden met een toekomstige centrumring. De meerkosten van deze extra verbreding worden betaald door de gemeente. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een overeenkomst met Alphen aan den Rijn en het bestemmingsplan is hierop aangepast.

In maart 2020 is gestart van het aanbestedingstraject. Dit traject diende in december 2020 te resulteren in een bieding bestaande uit een Gunningsontwerp en een financieel bod waarvoor het werk kan worden gerealiseerd. Tijdens de aanbestedingsfase is vastgesteld dat er geen nieuwe beweegbare brug binnen het projectbudget gerealiseerd kon worden. Ook niet met een sterk versoberd ontwerp waarop een second opinion is gevraagd. U bent hier dit voorjaar over geïnformeerd (D memo, collegevergadering 6 april 2021). Vastgesteld is dat er extra budgetbehoefte ter grootte van ca. € 12 miljoen is.

Naast het versoberen van het ontwerp is ook nagedacht over alternatieve oplossingen om de kosten te reduceren. Eén van die alternatieven is het wijzigen van de scope van de beweegbare brug naar een vaste brug.

De afgelopen periode is globaal onderzoek gedaan naar de consequenties van een vaste brug op dit vaarwegtraject. Daarbij is o.a. gekeken naar het huidige gebruik van de vaarweg, de aanwezige water gerelateerde bedrijven langs dit deel van de vaarweg, gebruik door recreatievaart, de gevolgen voor deze bedrijven wanneer tot een vaste doorvaarthoogte zou worden besloten en de inpassing van een vaste brug in plaats van een beweegbare brug. Voldoende grondslag lijkt aanwezig om verder onderzoek te doen naar een vaste brug. Omdat het vervangen van de Steekterbrug door een vaste brug afwijkt van de kaders van het Uitvoeringsbesluit dat Provinciale Staten in 2017, is het nodig Provinciale Staten en vervolgens de betreffende bedrijven, vaarweggebruikers en omwonenden te informeren.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excusief BTW	: € 0,00
Programma	: Ambitie 2 – Bereikbaar Zuid-Holland
Financiële risico's	: Er zijn geen financiële risico's.

Juridisch kader

Dit besluit kent geen juridische consequenties.

2 Voorafgaande besluitvorming

In december 2017 hebben Provinciale Staten een uitvoeringsbesluit genomen voor het vervangen en verbreden van de Steekterbrug bij Alphen aan den Rijn.

3 Proces

Collegebrief wordt via de griffie aangeboden aan de Statenleden. Nadat de brief in het SIS is geplaatst, zullen bedrijven, vaarweggebruikers en omwonenden door projectteam worden benaderd voor toelichting en verdere uitwerking van het onderzoek.

4 Participatie en rolname

Zie ook onder 3. Omgeving wordt geïnformeerd en geraadpleegd.

5 Communicatiestrategie

Zie ook onder 3. Omgeving wordt geïnformeerd en geraadpleegd.