

Postadres Provinciehuis  
Postbus 90602  
2509 LP Den Haag  
T 070 - 441 66 11  
[www.zuid-holland.nl](http://www.zuid-holland.nl)

Datum  
19 april 2022

Ons kenmerk  
PZH-2022-803945911  
DOS-2007-0020855

Bijlagen  
6

Aan Provinciale Staten

**Onderwerp**

Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2021

Geachte Statenleden

Hierbij ontvangt u ter kennisname de Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2021. De voortgangsrapportage geeft inzicht in de voortgang van de infrastructuurprojecten uit het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI), met een netto provinciale bijdrage van minimaal 1 miljoen euro, over het afgelopen jaar. De voortgangsrapportage geeft, naast een beschrijving van de algemene ontwikkelingen, per paragraaf van het onderdeel 'Aanleg van nieuwe infrastructuur en verbetering van bestaande infrastructuur' uit het PZI informatie over de eindprognose van de projecten ten aanzien van de openstelling of ingebruikname, en van het totale projectbudget. De voortgang van de projecten wordt vergeleken met de planning en projectbudgetten uit het vigerende PZI 2022-2039. De informatie is per paragraaf weergegeven in tabelvorm en geeft de stand van zaken weer per 31 december 2021. De verantwoording over de hoogte van de uitgaven in het afgelopen jaar loopt via de Jaarrekening 2021, die gelijktijdig met deze voortgangsrapportage wordt aangeboden.

**Voortgang 2021**

In 2021 is bij de meeste projecten goede voortgang geboekt conform de geldende projectplanningen en binnen de afgesproken projectbudgetten. Inherent aan het dynamische en risicovolle proces van de infrastructuurontwikkeling, is er op een aantal projecten echter toch vertraging (40%) opgetreden en/of zijn er afwijkingen ontstaan in de projectbudgetten (14%) en de bijbehorende provinciale budgetten. Het algemene overzicht van dit beeld is opgenomen in de volgende tabel.

VGR Infra 2021	% binnen planning	% binnen budget
Paragraaf Wegen	86% (6 van de 7)	100% (7 van de 7)
Paragraaf Openbaar Vervoer	86% (6 van de 7)	100% (7 van de 7)
Paragraaf Fiets	38% ( 8 van de 21)	76% (16 van de 21)
Paragraaf Verkeersveiligheid	80%* (4 van de 5)	80% (4 van de 5)
Paragraaf Vaarwegen	67%* (2 van de 3)	100% (3 van de 3)
<b>Totaal</b>	<b>60% (26 van de 43)</b>	<b>86% (37 van de 43)</b>

### Meerjarenontwikkeling

Door de tijd heen laten de percentages per paragraaf fluctuaties zien. Vanaf 2012 zijn in de begroting streefwaarden opgenomen voor het aantal projecten dat binnen de planning en het budget dient te blijven. Vanaf 2013 gold het percentage van 75% voor de planning en 85% voor het projectbudget. Met ingang van de eerste begrotingswijziging 2020 zijn alleen de wettelijk voorgeschreven begrotingsindicatoren opgenomen. Deze indicatoren zijn voor alle provincies gelijk, waardoor onderlinge vergelijking mogelijk wordt. De bovengenoemde streefwaarden als begrotingsindicator zijn daarmee komen te vervallen.

Een jaarlijkse beschouwing biedt onvoldoende basis om conclusies te trekken over de hoogte van de percentages die als indicator in de begroting zijn opgenomen, en of een eventuele uitsplitsing per paragraaf van toepassing zou kunnen zijn. Om die reden worden de trends over meerdere jaren in beschouwing genomen. Om die beschouwing te kunnen maken blijven de voorheen gehanteerde streefwaarden in gebruik.

In de tabel zijn voor de jaren 2017 tot en met 2021 de percentages weergegeven van de projecten die binnen de planning en binnen het beschikbare projectbudget zijn gebleven. Daarnaast is de kleurcodering rood toegepast indien het percentage onder de begrotingsindicator uitkwam, en de kleurcodering groen indien het percentage minimaal gelijk was aan de begrotingsindicator.

	%s binnen planning (streefwaarde minimaal 75%)					%s binnen budget (streefwaarde minimaal 85%)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Paragraaf Wegen	93%	100%	90%	90%	86%	90%	100%	90%	100%	100%
Paragraaf Openbaar Vervoer	100%	100%	89%	89%	86%	100%	100%	100%	100%	100%
Paragraaf Fiets	63%	94%	72%	72%	38%	100%	100%	100%	100%	76%
Paragraaf Verkeersveiligheid	100%	100%	57%	57%	80%	89%	89%	100%	57%	80%
Paragraaf Vaarwegen	80%	100%	75%	75%	67%	100%	100%	100%	100%	100%
Gemiddeld per jaar	84%	98%	76%	76%	60%	95%	98%	98%	95%	86%

Voor de verdere inhoud verwijzen wij u naar de bijgevoegde Voortgangsrapportage  
Infrastructuurprojecten 2021.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit

**Bijlagen:**

- Bijlage 1 - Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2021 - Hoofddocument
- Bijlage 2 - Detailoverzichten paragraaf Wegen
- Bijlage 3 - Detailoverzichten paragraaf OV
- Bijlage 4 - Detailoverzichten paragraaf Fiets
- Bijlage 5 - Detailoverzichten paragraaf Verkeersveiligheid
- Bijlage 6 - Detailoverzichten paragraaf Vaarwegen