

Bijlage 2 – Wijzigingen in uitvoering Green/Blue deal

Tekst Green/Blue deal:	Voorgestelde wijzigingen:	Toelichting
<p><i>Paragraaf 2a en 2b:</i> Doel/Resultaat: Onderzoeken, beschrijven en vergelijken van varianten en voorstellen van een voorkeursvariant.</p>	<p>Er wordt één uitvoeringsvariant opgeleverd</p>	<p>Doordat er vrijwillige kavelruil nodig is voor realisatie van het project, zijn we zeer afhankelijk van de medewerking van de grondeigenaren binnen het plangebied. Hierdoor is er eigenlijk geen sprake van een keuze uit meerdere locatie- en inrichtingsvarianten. In plaats daarvan wordt één uitvoeringsvariant opgeleverd. Deze variant voldoet qua oppervlak, ligging en inrichting aan de wensen van de vier betrokken partijen.</p>
<p><i>Paragraaf 2a:</i> Doel/Resultaat: Afgraven minimaal 10 ha tot 5 cm drooglegging, of equivalent</p>	<p>Er wordt afgezien van het grootschalig afgraven</p>	<p>Verminderen van wateroverlast wordt gerealiseerd door een combinatie van maatregelen. Dit betekent niet dezelfde hoeveelheid waterberging uitgedrukt in m³ maar wel met een resultaat met een kwalitatief gelijkwaardig effect.</p>
<p><i>Paragraaf 2a:</i> Doel/Resultaat: Onderzoeken of het weidevogelgebied ondergebracht kan worden binnen het Natuur Netwerk Nederland</p>	<p>Er wordt afgezien van de optie om het weidevogel-kerngebied in de Meerpolder onder het NNN te brengen</p>	<p>Het openhouden van deze optie zorgt voor onrust en roept weerstand op. Ook liggen er geen andere weidevogelreservaten in de buurt, waardoor er voor de terreinbeherende organisaties (TBO's) geen schaalvoordelen te behalen zijn. Ook is het oppervlak van het kerngebied te klein voor veel TBO's.</p>
<p><i>Paragraaf 2b en 5:</i> Doel/Resultaat en Planning: Besluitvorming over de voorkeursvariant</p>	<p>De uitvoeringsvariant wordt ter instemming voorgelegd aan de bestuurders van de vier partijen.</p>	<p>De portefeuillehouders van de betrokken partijen maken in het Bestuurlijk Overleg Weidevogels Meerpolder een integrale beoordeling van de uitvoeringsvariant. Overige bestuurders worden geïnformeerd.</p>
<p><i>Paragraaf 2c en 5:</i> Doel/Resultaat en Planning: Bestuurlijke besluitvorming over financiële bijdrage van elke partij: gereed jan 2019</p>	<p>Vóór de start van de inspraak (planning: begin november 2019) hebben alle Partijen de formele dekking rond omtrent de inbreng van geld, middelen en inzet voor de uitvoering van het project.</p>	<p>Bij gemeente Leidschendam-Voorburg, gemeente Zoetermeer en PZH is de financiële bijdrage aan het project geregeld. Voor Rijnland is het tijdpad hiervoor redelijk kritisch. In het Bestuurlijk Overleg Weidevogels Meerpolder van 12 sept 2019 is ruimte gezocht om alvast na een positieve commissie-behandeling de inspraak te starten, onder duidelijke vermelding dat de financiële besluitvorming nog onder een klein voorbehoud is.</p>
<p><i>Paragraaf 5:</i> Planning: Realisatie gekozen model: feb 2019 – dec 2020</p>	<p>Realisatiefase van het uitvoeringsplan: dec 2019 – dec 2020 (uiterlijk dec 2022)</p>	<p>December 2019 opleveren bestek en augustus 2020 start graafwerkzaamheden. Werkzaamheden worden naar verwachting eind 2020 afgerond, maar uiterlijk december 2022 (eindtermijn van de subsidieperiode).</p>
<p><i>Paragraaf 5:</i> Planning: Opstellen samenwerkingsovereenkomst: jan – feb 2019</p>	<p>Vaststellen samenwerkings-overeenkomst: dec 2019</p>	<p>Begin januari start het aanbestedingsproces. Op dat moment moeten de afspraken over de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en kosten duidelijk zijn.</p>

<p><i>Paragraaf 7:</i> Kostenverdeling: Bij (on)voorziene kosten treden Partijen met elkaar in overleg over hoe hiermee om te gaan.</p>	<p>Als het project uiteindelijk niet haalbaar blijkt, worden de gemaakte externe kosten in het kader van de verkenning door Partijen gezamenlijk gedragen (ieder 25%).</p>	<p>Tot op heden zijn de kosten voor informatiebijeenkomsten, taxaties, inhuur Stichting Kavelruil en inhuur externe deskundigheid voornamelijk door Zoetermeer betaald. Door dit artikel concreter in te vullen is er een gezamenlijke bestuurlijke dekking voor de gemaakte kosten in de situatie dat het niet tot een uitvoeringsfase komt.</p>
---	--	---