



provincie **HOLLAND**
ZUID

GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2019-709093226 DOS-2018-
0006294

Status
A-Openbaar

Datum vergadering Gedeputeerde Staten
15 oktober 2019

Eindtermijn

Onderwerp

Wijziging Green/Blue deal

Advies

1. In te stemmen met de gewijzigde uitvoering van de Green/Blue deal Realisatie Weidevogel- Waterberging Meerpolder.
2. Vast te stellen de brief van Gedeputeerde Staten waarmee Provinciale Staten worden geïnformeerd over de instemming van Gedeputeerde Staten met de gewijzigde uitvoering van de Green-blue deal Weidevogel.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de wijzigingen ten opzichte van de tekst van de Green/Blue deal Realisatie Weidevogel- Waterberging Meerpolder.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1. Green/Blue Deal Realisatie Weidevogel- Waterberging Meerpolder
2. Tabel wijzigingen Green/Blue Deal
3. Kaderbesluit Groen 2018

1 Toelichting voor het College

Op 29 oktober 2018 hebben de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg en het Hoogheemraadschap van Rijnland samen met de provincie Zuid-Holland de Green/Blue deal Realisatie Weidevogel- Waterbergingsgebied Meerpolder ondertekend (zie bijlage 1). In deze Green/Blue deal wordt uitgesproken dat de partijen verkennen op welke wijze ambities op het gebied van weidevogels, biodiversiteit, beperken van wateroverlast en recreatie het best gecombineerd kunnen worden. Daarnaast verklaren de partijen een samenwerkings-overeenkomst op te stellen waarin concrete afspraken worden gemaakt over de realisatie, inclusief inzet van de verschillende partijen.

Na ondertekening van de Green/Blue deal is door de ondertekenende partijen op ambtelijk niveau gewerkt aan het verkennen van mogelijkheden. Bij de uitwerking blijkt een aantal zaken anders te lopen dan gepland. Om bestuurlijke dekking te krijgen voor deze wijzigingen, heeft er op 12 september jongstleden een Bestuurlijk Overleg plaatsgevonden met de betrokken wethouders van de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg, de Hoogheemraad van Rijnland en de gedeputeerde Natuur. In dit Bestuurlijk Overleg is instemming gevraagd op het aanpassen van een aantal van de uitgangspunten van de Green/Blue deal. Alle partijen hebben ingestemd met de gevraagde wijzigingen. Gedeputeerde Natuur heeft toen het voorbehoud gemaakt dat de collega-gedeputeerden ook dienden in te stemmen. De wijzigingen komen op hoofdlijnen op het volgende neer:

1. Er wordt één uitvoeringsvariant opgeleverd in plaats van meerdere varianten, omdat er vanwege de afhankelijkheid van vrijwillige kavelruil maar één variant haalbaar is;
2. De wateroverlast wordt niet beperkt door grootschalig afgraven maar wordt na overleg met betrokkenen op andere manier ingevuld, met vergelijkbaar resultaat;
3. Geen bestuurlijke besluitvorming bij elk van de betrokken partijen over de optimale inrichtingsvariant, maar instemming door bestuurders van betrokken partijen;
4. De planning was op punten niet realistisch en schuift op: de op te stellen samenwerkingsovereenkomst waarin afspraken worden gemaakt over de inzet van geld, grond en tijd, en over het toekomstig beheer en eigendom wordt december 2019 vastgesteld. De uitvoering start daarna, maar oplevering is nog steeds voorzien in december 2020.

De wijzigingen worden in detail in de bijlage 2 - Wijzigingen in uitvoering Green/Blue deal weergegeven.

Vervolgstappen

Voor het eind van het jaar zal een inrichtingsplan worden opgesteld dat met de betrokken bestuurders van de vier deelnemende partijen zal worden afgestemd. In het inrichtingsplan zullen details worden gepresenteerd over oppervlakte, locatie en inrichting van het weidevogelkerngebied. Ook zal een samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld, waarin afspraken zullen worden gemaakt over de inzet van tijd, geld en overige middelen (bijvoorbeeld grond), maar ook over de verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen. Deze samenwerkingsovereenkomst zal aan ter besluitvorming GS en ter informatie aan PS worden

voorgelegd.

Financieel en fiscaal kader

In het Kaderbesluit Groen van juni 2018 (zie bijlage - Kaderbesluit Groen) hebben PS ingestemd met het beschikbaar stellen van € 10 mln ten behoeve van de realisatie van weidevogeldoelstellingen op PZH-grond. Het geld is bedoeld voor afwaardering van grond en voor inrichtingsmaatregelen. De inzet van gronden in de Meerpolder geschied vanuit dit budget. De provincie heeft tot nu toe een deel van de proceskosten betaald. Wanneer er wordt overgegaan tot uitvoering van het project weidevogelkerngebied, worden de voorbereidingskosten onderdeel van de op te stellen samenwerkingsovereenkomst, waarin exacte afspraken worden vastgelegd over inbreng aan tijd, geld en overige middelen.

- Bedrag ex BTW Voor de inzet van grond is in de Green/Blue deal een totaal bedrag van € 900.000 gereserveerd.
- Programma: 1 Groen, Waterrijk en Schoon (doel 1.4 NNN)
- Financiële risico's: Met de Green/Blue deal ontstaan geen rechtens afdwingbare juridische rechten en verplichtingen, waaraan financiële risico's kleven.

Juridisch kader

Met de wijziging van de Green/Blue deal ontstaan geen rechtens afdwingbare juridische rechten en verplichtingen, waaraan financiële en juridische risico's kleven. Afspraken over de uitvoering inclusief de verdeling van de financiële bijdragen komen in de op te stellen samenwerkingsovereenkomst.

Er wordt nu instemming gevraagd op gewijzigde uitvoering van de Green/Blue deal. De tabel bevat de wijzigingen. Normaal gesproken zou de hele Green/Blue deal gewijzigd moeten worden, of zouden de wijzigingen vastgelegd worden in een vast te stellen annex. Gezien de aard van de Green/Blue deal en het feit dat die niet aangepast wordt, en gezien het feit dat er op korte termijn afspraken worden gemaakt in de samenwerkingsovereenkomst, wordt er nu voor gekozen GS te informeren en instemming te vragen op de andere uitwerking, zonder dat de wijzigingen worden vastgelegd in een formele aanvulling op de Green/Blue deal. De betrokken bestuurders van de andere betrokken partijen worden apart geïnformeerd over de wijzigingen.

2 Voorafgaande besluitvorming

Deze Green/Blue deal komt voort uit het besluit om een deel van de gronden van de Provincie Zuid-Holland in te zetten voor de realisatie van weidevogeldoelen / icoonsoorten. Deze gronden liggen buiten het NNN. In het Kaderbesluit Groen d.d. 27 juni 2018 hebben Provinciale Staten binnen het Programma Natuurnetwerk Nederland (NNN) hiervoor € 10 miljoen beschikbaar gesteld. Hiermee kan ruim 200 hectare provinciaal eigendom worden ingezet om weidevogelkerngebieden te realiseren. Deze gronden liggen binnen acht polders/gebieden, verspreid over de provincie. Op alle plekken wordt in overleg met lokale partijen bekeken hoe de

weidevogeldoelen het best gerealiseerd kunnen worden.

3 Proces

De voorliggende wijzigingen bevatten geen grote koerswijzigingen ten opzichte van de Green/Blue deal. In de Meerpolder is weinig draagvlak voor het afgraven van grond en het onderbrengen van het weidevogelkerngebied binnen het NNN. Beide wijzigingen komen het draagvlak voor het project ten goede.

Vervolg

- Tweede helft van oktober worden de contouren/ 90%-versie van het concept-inrichtingsplan aan gedeputeerde voorgelegd.
- Begin december wordt het definitieve inrichtingsplan aan gedeputeerde voorgelegd.
- Medio december is bestuurlijke besluitvorming voorzien op de samenwerkingsovereenkomst.

4 Participatie

Binnen het project weidevogel-waterberging hebben we de participatie als volgt ingevuld.

- Na vaststelling zijn er zijn voorlichtingsavonden georganiseerd voor bewoners, grondeigenaren/pachters en overige betrokkenen / belangstellenden (waaronder (weide)vogelwerkgroep). Tijdens deze avonden zijn de gezamenlijke plannen toegelicht.
- Er is naar aanleiding van de voorlichtingsavonden een nieuwsbrief uitgestuurd wanneer er nieuwe ontwikkelingen waren.
- Er is met grondeigenaren van de Meerpolder gesproken over alternatieve manieren om de waterschade in de polder te verminderen. Oorspronkelijk was het plan om grootschalig grond af te graven. Onder andere naar aanleiding van de weerstand onder bewoners/beheerders en de gesprekken zijn de plannen ten aanzien van grootschalig afgraven bijgesteld.
- Er is een excursie georganiseerd voor belangstellenden naar een weidevogelreservaat elders in de provincie.
- Met betrokkenen zijn criteria opgesteld waaraan de variant moet voldoen.
- Er zijn voorlichtingsavonden georganiseerd over weidevogels en weidevogelbeheer.
- Er is een voorlichtingsavond georganiseerd over de verpachting van een weidevogelkerngebied.

5 Communicatiestrategie

Geen actieve communicatie over de wijzigingen