Bijlage 2: Overall planning Gnephoek, die leidt tot planologische titel Gnephoek

Product	Q4 2024	1e helft 2025	2e helft 2025	1e helft 2026	2e helft 2026
Bestuurs-overeenkomst Gnephoek (BOOG)	• Definitieve besluit BOOG + Ondertekening BOOG (18 okt)	• Opstellen uitwerkingsovereenkomst Mobiliteit • Opstellen uitwerkingsovereenkomst Water		• Q1: Vaststellen uitwerkings-overeenkomsten	
Masterplan (MP) – gemeente	• Uitwerken kunstwerken • Uitwerken Masterplan • Concept-Masterplan gereed		• Sept: ter inzage leggen MP • Q4. Vaststellen MP	GEMEENTERAADS-VERKIEZINGEN MAART 2026	
Participatie:	Vooraankondiging OP (Q3 2025)	sessies (1e helft 2025)			
MER - Provincie/ gemeente	• Vaststellen en ter inzage leggen nota reikwijdte en detailniveau (NRD) • Advies Cie MER • Gunning + opstarten	• Vaststellen NvB en NRD • Opstellen MER	• sept: vaststellen MER + ter inzagelegging • Q4: advies cie MER • Q4: aanvullende onderzoeken (evt)	• jan: evt. vaststellen aanvulling MER • febr: evt. ter inzage leggen aanv. MER • mrt/mei: Nota van beantwoording • jun: collegebesluit evt. aanv. MER	• sept: raadsbesluit MER
Omgevingsplan (OP) - gemeente		• Opstellen voorontwerp OP	• Sept: vaststellen voorontwerp OP • Sept. Terinzagelegging voorontwerp OP • Q4: aanpassen voorontwerp OP	• jan: vaststellen Ontwerp OP • febr: ter inzage leggen Ontwerp OP • mrt/mei: nota van beantwoording • jun: collegebesluit Ontwerp OP	• sept: raadsbesluit OP
Herziening prov. Omgevingsbeleid (POB) - provincie	• 15 okt: vaststelling GS • 11 dec. Vaststelling PS (Startnotitie herziening POB en NRD)		• sept: vaststelling ontwerp herziening POB en MER (GS) • okt: terinzagelegging	• Q1: vaststelling herziening POB NvB (GS) • Q2: vaststelling herziening POB en MER (PS)	

23 nov '26: deadline WVG

Input voor

Input voor

Afhankelijkheid